

□ 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------|--------|---------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | | | |
| 합 계 | | | | 158 | | 90,661,532 | 44,863,025 | 25,951,116 | | 64,280,816 | | | |
| 일 반 회 계 | | | | 156 | | 90,452,274 | 44,863,025 | 25,951,116 | | 64,071,558 | | | |
| 총 무 과 | 평생학습체제 구축 | 평생학습체제 구축 | 주민자치센터 운영 지원 | 별용동 주민자치센터 증축 | 401-04 | 313,672 | | | 401-01 | 313,672 | 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | 401-05 | 6,804 | | | 401-02 | 6,804 | | | |
| | | | | | 401-06 | 2,592 | 748 | 748 | 401-03 | 1,844 | | | |
| 주민생활 지원 과 | 국가보훈관리및지원 | 현충시설조성 | 송모사업 | 추모공원 조성 | 401-02 | 5,970 | 1,655 | 1,655 | 401-01 | 647,087 | 도시관리계획 미결정으로 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | 본 | 5,970 | | | | | | 본 | 197,087 |
| | | | | | 401-03 | 450,000 | | | | 450,000 | | | |
| | | | | | 401-04 | 192,772 | | | 본 | 192,772 | | | |
| 401-06 | 1,258 | | | 401-03 | 1,258 | | | | | | | | |
| 본 | 1,258 | | | 본 | 1,258 | | | | | | | | |
| 주민생활 지원 과 | 사회복지기반조성 | 장애인복지증진 | 장애인 직업재활시설 기능보강 | 장애인 직업재활시설 기능보강 | 402-01 | 509,140 | | | 402-01 | 509,140 | 제3회 추경(국·도비)예산 확보로 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | 국 | 210,500 | | | | | | 국 | 210,500 |
| | | | | | 도 | 126,300 | | | | | | 도 | 126,300 |
| | | | | | 시 | 172,340 | | | | | | 시 | 172,340 |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 사회복지시설관리 | 노인복지회관운영 | 상천포 노인복지회관주변 부지매입 | 401-03 | 480,000 | | | 401-01 | 480,000 | 보상협의 지연 | | |
| | | | | | 405-01 | 95,000 | 81,429 | 81,429 | | | | 405-01 | 13,571 |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 노인복지지원확대 | 노인복지시설건립 지원 | 여유마을 경로당 건립 | 402-01 | 60,000 | | | 402-01 | 60,000 | 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | 도 | 60,000 | | | | | | 도 | 60,000 |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 노인복지지원확대 | 노인복지시설건립 지원 | 영복마을 경로당 신축 | 402-01 | 100,000 | | | 402-01 | 100,000 | 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | 도 | 50,000 | | | | | | 도 | 50,000 |
| 시 | 50,000 | | | 시 | 50,000 | | | | | | | | |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 노인복지지원확대 | 노인생활시설기능 보강 | 무료전문요양원 신축(1개소) | 402-01 | 776,194 | | | 402-01 | 776,194 | 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | 국 | 388,097 | | | | | | 국 | 388,097 |
| | | | | | 도 | 194,048 | | | | | | 도 | 194,048 |
| | | | | | 시 | 194,049 | | | | | | 시 | 194,049 |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 노인복지지원확대 | 노인생활시설기능 | 소규모 요양시설 신축(2개소) | 402- | 776,000 | | | 402- | 776,000 | 절대 공기 부족 | | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | | 이 월 사 유 |
|-------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------|------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | | |
| | | | 보강 | | 01 | 국 388,000 도 194,000 시 194,000 | | | 01 | 국 388,000 도 194,000 시 194,000 | | |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 장사시설 설치 | 장사시설 설치 | 시립납골당 건립 | 401-01 | 60,000 | | | 401-01 | 860,000 | 절대 공기 부족 | |
| | | | | | 401-03 | 800,000 | | | | | | |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 장사시설 설치 | 장사시설 설치 | 화장장 신축 | 401-02 | 15,743 국 11,020 시 4,723 | | | 401-01 | 623,183 국 366,228 시 256,955 | 절대 공기 부족 | |
| | | | | | 401-03 | 100,000 | | | | | | |
| | | | | | 401-04 | 507,440 국 355,208 시 152,232 | | | | | | |
| | | | | | 401-06 | 3,317 국 2,322 시 995 | | | 401-03 | 3,317 국 2,322 시 995 | | |
| 사회복지과 | 노인복지증진 | 장사시설 설치 | 장사시설 설치 | 화장로 신축 | 401-02 | 19,734 국 13,814 시 5,920 | | | 401-01 | 655,842 국 459,090 시 196,752 | 절대 공기 부족 | |
| | | | | | 401-04 | 636,108 국 445,276 시 190,832 | | | | | | |
| | | | | | 401-06 | 4,158 국 2,910 시 1,248 | | | 401-03 | 4,158 국 2,910 시 1,248 | | |
| 사회복지과 | 청소년 보호 및 육성 | 청소년 수련시설 지원 및 확충 | 청소년시설 확충 | 청소년수련관 조성 | 401-04 | 1,081,168 국 951,428 시 129,740 | 298,275 | 298,275 | 401-01 | 782,893 국 688,946 시 93,947 | 절대 공기 부족 | |
| 문화관광과 | 문화재 보존 및 전승 | 문화유산 보존 | 전통향교문화전승 보존 | 사천향교 주차장 및 조경 | 401-04 | 191,840 | | | 401-01 | 191,840 | 절대 공기 부족 | |
| 문화관광과 | 문화재 보존 및 전승 | 문화유산 보존 | 도지정 문화재 보수 정비 | 다솔사 소화전 설치 | 401-02 | 3,003 도 1,502 시 1,501 | 2,790 | 2,790 | 401-01 | 52,210 도 26,105 시 26,105 | 경상남도 설계승인 검토 지연으로 절대 공기 부족 | |
| | | | | | 401-04 | 51,997 도 25,998 시 25,999 | | | | | | |
| 문화관광과 | 문화재 보존 및 전승 | 문화유산 보존 | 도지정 문화재 보수 정비 | 곤양향교 소화시설 설치 | 401-04 | 58,000 도 29,000 | | | 401-01 | 58,000 도 29,000 | 제3회 추경(도비)예산 확보로 절대 공기 부족 | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-------|----------------|------------|---------------|------------------|--------|-----------|---------------|---------|------------|-----------|-------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | | 시 29,000 | | | | 시 29,000 | |
| 문화관광과 | 문화재 보존 및 전승 | 문화유산 보존 | 도지정 문화재 보수 정비 | 각산산성 성곽 정비 | 401-04 | 40,000 | | | 401-01 | 40,000 | 제3회 추경(도비)예산 확보로 절대 공기 부족 |
| | | | | | | 도 20,000 | | | | 도 20,000 | |
| | | | | | | 시 20,000 | | | | 시 20,000 | |
| 문화관광과 | 문화재 보존 및 전승 | 문화유산 보존 | 국가지정문화재 보수사업 | 늑도사적지 종합정비계획 수립 | 401-01 | 100,000 | | | 401-01 | 100,000 | 절대 공기 부족 |
| 문화관광과 | 문화재 보존 및 전승 | 문화유산 보존 | 무형문화재 전수기반 구축 | 무형문화재 전수관 건립 | 401-02 | 20,930 | | | 401-01 | 347,500 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | | 국 10,465 | | | | 국 100,000 | |
| | | | | | | 도 3,663 | | | | 도 20,000 | |
| | | | | | | 시 6,802 | | | | 시 227,500 | |
| | | | | | 401-04 | 326,570 | | | | | |
| | | | | | | 국 89,535 | | | | | |
| | | | | | | 도 16,337 | | | | | |
| | | | | | | 시 220,698 | | | | | |
| 문화관광과 | 관광도시 육성 | 관광 인프라 확충 | 사천관광 홍보 | 사천시 홍보 광고탑 설치 | 401-02 | 4,896 | | | 401-01 | 78,665 | 국도3호선 확장 지연으로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-04 | 115,104 | 78,773 | 41,335 | | | |
| 문화관광과 | 관광도시 육성 | 남해안관광벨트 조성 | 비토지구 관광지 개발 | 비토지구 관광지 조성 | 401-02 | 13,560 | 13,560 | 13,560 | 401-01 | 297,840 | 수자원보호구역 해제 지연에 따른 절대 공기 부족 |
| | | | | | | 균 6,780 | | | | 균 297,840 | |
| | | | | | | 도 2,034 | | | | | |
| | | | | | | 시 4,746 | | | | | |
| | | | | | 401-03 | 295,840 | | | | | |
| | | | | | 401-04 | 383,560 | 381,560 | 381,560 | | | |
| | | | | | | 균 191,780 | | | | | |
| | | | | | | 도 57,534 | | | | | |
| | | | | | | 시 134,246 | | | | | |
| | | | | | 401-06 | 7,040 | 4,880 | 4,880 | 401-03 | 2,160 | |
| | | | | | | 균 1,440 | | | | 균 2,160 | |
| | | | | | | 도 432 | | | | | |
| | | | | | | 시 5,168 | | | | | |
| 문화관광과 | 관광도시 육성 | 문화관광자원 개발 | 사천만남의 광장 조성 | 사천만남의 광장 휴게시설 건립 | 401-02 | 16,950 | 16,950 | 16,950 | 401-01 | 291,660 | 민간투자 적격자 포기의사 표명에 따른 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-04 | 470,000 | 178,340 | 178,340 | | | |
| | | | | | 401-05 | 9,450 | 3,270 | 3,270 | 401-02 | 6,180 | |
| | | | | | 401-06 | 3,600 | 1,440 | 1,440 | 401-03 | 2,160 | |
| 문화관광과 | 관광도시 육성 | 문화관광자원 개발 | 남일대 유원지 개발 | 남일대 유원지 개발 | 401-04 | 496,400 | 23,600 | 23,600 | 401-01 | 43,200 | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 | | |
|-------|----------------|----------------|-----------|--------------------|--------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | | | |
| | | | | | 401-06 | 3,600 | 2,251 | 2,251 | 401-03 | 1,349 | | | |
| 체육지원과 | 전문 및 생활체육 육성 | 지방생활체육시설 확충 | 지방체육시설 지원 | 상천포공설운동장주변 체육시설 조성 | 401-04 | 2,341,540 | 2,220,144 | 1,046,249 | 401-01 | 1,295,291 | 제3회 추경예산 확보로 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | | 균도시 | | | 298,920 199,280 1,843,340 | | | 균도시 | 298,920 199,280 797,091 |
| | | | | | 401-06 | 8,460 | 2,275 | 2,375 | 401-03 | 6,085 | | | |
| | | | | | | 균도시 | | | | 균도시 | 1,080 720 4,285 | | |
| 체육지원과 | 전문 및 생활체육 육성 | 지방생활체육시설 확충 | 지방체육시설 지원 | 사천공설운동장 보조경기장 조성 | 401-04 | 1,273,700 | | | 401-01 | 1,273,700 | 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | | 균도시 | 397,480 298,110 578,110 | | 균도시 | 397,480 298,110 578,110 | | | |
| | | | | | 401-06 | 6,300 | 849 | 849 | 401-03 | 5,451 | | | |
| | | | | | | 균도시 | | | | 균도시 | 2,181 1,635 1,635 | | |
| 체육지원과 | 전문 및 생활체육 육성 | 지방생활체육시설 확충 | 지방체육시설 지원 | 상천포공설운동장 리모델링 | 401-04 | 93,990 | 44,098 | | 401-01 | 93,990 | 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | | 401-06 | 900 | | | 401-03 | | 900 | |
| 체육지원과 | 전문 및 생활체육 육성 | 지방생활체육시설 확충 | 지방체육시설 지원 | 신촌II지구 체육공원 조성 | 401-04 | 49,460 | | | 401-01 | 49,460 | 절대 공기 부족 | | |
| 체육지원과 | 전문 및 생활체육 육성 | 지방생활체육시설 확충 | 지방체육시설 지원 | 관덕정 개축 및 사대설치 | 401-04 | 285,400 | 283,539 | 150,771 | 401-01 | 134,629 | 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | | 도시 | | | 93,533 191,867 | | | 도시 | 44,125 90,504 |
| | | | | | 401-05 | 5,000 | | | | | | 401-02 | 5,000 |
| | | | | | | 도시 | | | 도시 | 1,667 3,333 | | | |
| | | | | | 401- | 1,440 | 929 | 929 | 401- | 511 | | | |
| | | | | | | 도시 | | | | 도시 | 255 256 | | |
| 민원지적과 | 합리적인 토지행정 구현 | 도로와 지하시설물 공동구축 | 새주소사업 관리 | 도로명판 추가제작 설치 및 보수 | 401-04 | 241,300 | 9,324 | 9,324 | 401-01 | 231,976 | 절대 공기 부족 | | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반 | 재래시장 시설현대 | 서부시장 노외주차장 설치 | 401- | 7,916 | | | 401- | 163,150 | 보상협의 지연 | | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 | | |
|-------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------|-------------|-------------------------------|---------|------------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | | | |
| | | 강화 | 화 사업 | | 02 | 균 시 | 4,892 3,024 | | | 01 | 균 시 | 97,890 65,260 | |
| | | | | | 401-04 | 균 시 | 184,687 114,245 | 29,453 | 29,453 | | | | |
| | | | | | 401-06 | 균 시 | 1,397 863 | 536 | 536 | 401-03 | 균 시 | 861 517 | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반 강화 | 재래시장 시설현대 화 사업 | 사천읍시장 비가림 설치 | 401-04 | 균 도 시 | 897,800 290,340 241,950 | | | 401-01 | 균 도 시 | 897,800 290,340 241,950 | 제3회추경(도비) 추가확보로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 균 도 시 | 7,200 2,160 1,800 | | | 401-03 | 균 도 시 | 7,200 2,160 1,800 | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반 강화 | 재래시장 시설현대 화 사업 | 삼천포중앙시장 비가림 설치 | 401-04 | 균 시 | 1,125,498 718,899 | | | 401-01 | 균 시 | 1,125,498 718,899 | 자부담(10%) 미확보로 국비 교부 지연 |
| | | | | | 401-06 | 균 시 | 4,457 2,674 | | | 401-03 | 균 시 | 4,457 1,783 | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반 강화 | 재래시장 시설현대 화 사업 | 삼천포 중앙시장 화장실 설치 | 401-02 | 도 시 | 11,865 5,079 | | | 401-01 | 도 시 | 150,847 64,645 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-04 | 도 시 | 335,615 143,842 | 196,633 | 196,633 | | | 86,202 | |
| | | | | | 401-06 | 도 시 | 2,520 1,079 | 1,010 | 1,010 | 401-03 | 도 시 | 1,510 647 | |
| | | | | | | 시 | 1,441 | | | | 863 | | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반 강화 | 재래시장 시설현대 화 사업 | 중앙시장 공동물류창고 설치 | 401-04 | 국 시 | 200,000 120,000 | | | 401-01 | 국 시 | 200,000 120,000 | 보상협의 지연 |
| | | | | | | 시 | 80,000 | | | | 80,000 | | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반 강화 | 퇴직인력활용 상인 조직 육성사업 | 퇴직인력활용 상인조직 육성 사업 | 307-02 | | 3,300 | 2,100 | 2,100 | 307-02 | | 1,200 | 사업시기 미도래 (2009.1~4월분 인건비) |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|--------|------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------|-------------|---------------------------------|--|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 유통소비산업 기반 강화 | 재래시장 활성화 | 근양종합시장 건물 매입비 | 405-01 | 1,100,000 | | | 405-01 | 1,100,000 | 제3회 추경예산 확보로 절대 공기 부족 |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단사 업육성 | 투자유치 및 산업단 지 관리 | 진사지방산업단지 관리 | 진사지방산업2단지 교통영향 평가 용역 | 401-01 | 100,000 | | | 401-01 | 100,000 | 추가 산업단지 미확정으로 절대 공기 부족 |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단사 업육성 | 투자유치 및 산업단 지 관리 | 근로자종합복지관 건립 | 근로자복지관 건립 | 401-04 | 1,994,600 | | | 401-01 | 1,994,600 | 설계 및 도시계획결정기간 지연으로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 특 분 시 | 500,000 1,061,166 433,434 | | | 특 분 시 | 500,000 1,061,166 433,434 | |
| | | | | | 401-06 | 5,400 3,834 1,566 | 2,045 | 2,045 | 401-03 | 3,355 2,349 1,006 | |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단산 업육성 | 투자유치 및 산업단 지 관리 | 기업환경개선사업 지원 | 진사일반산업단지 상징조형물 및 배치도 설치 | 401-04 | 500,000 | 440,000 | 220,000 | 401-01 | 280,000 | 상징조형물 부지 재선정에 따른 절대 공기 부족 |
| | | | | | 도 | 300,000 | | | 도 | 168,000 | |
| | | | | | 시 | 200,000 | | | 시 | 112,000 | |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단산 업육성 | 투자유치 및 산업단 지 관리 | 기업환경개선사업 지원 | 향촌농공단지조성 모레마을 대체 선착장 설치사업 | 401-04 | 297,840 | | | 401-01 | 297,840 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 2,160 | | | 401-03 | 2,160 | |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단산 업육성 | 투자유치 및 산업단 지 관리 | 기업환경개선사업 지원 | 진사일반산업2단지 물량장 설 치 지원 | 402-01 | 2,900,000 | | | 402-01 | 2,900,000 | 민간업체 자부담 미확보로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 도 | 1,000,000 | | | 도 | 1,000,000 | |
| | | | | | 시 | 1,900,000 | | | 시 | 1,900,000 | |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단산 업육성 | 투자유치 및 산업단 지 관리 | 산업단지조성 | 광포일반산업단지 조성을 위 한 SPC출자 | 502-01 | 500,000 | | | 502-01 | 500,000 | SPC설립을 위한 준비 작업 지연(공유수면매립기본계획 미확보) |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단산 업육성 | 투자유치 및 산업단 지 관리 | 항공클러스터 조성 | 항공우주산업특구조성 기본계 획용역 | 401-01 | 400,000 | | | 401-01 | 400,000 | 특구조정으로 인한 민원발생 및 사업비 부족으로 미발주 |
| 지역경제과 | 투자유치 및 첨단산 업육성 | 중소기업유치 및 근 로자지원 | 상공 장려(전시)관 건립 | 상공 장려(전시)관 건립 | 402-01 | 600,000 | | | 402-01 | 600,000 | 제3회 추경예산 확보로 절대 공기 부족 |
| 해양수산업과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 수산자원 조성 및 관리 | 어항관리 유지 및 수선 | 초양항 방파제 보수 | 401-02 | 5,110 | 6,326 | | 401-01 | 99,100 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-04 | 93,990 | | | | | |
| | | | | | 401-06 | 900 | | | 401-03 | 900 | |
| 해양수산업과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 수산자원 조성 및 관리 | 어항관리 유지 및 수선 | 선전항 선착장 정비 | 401-02 | 5,110 | | | 401-01 | 99,100 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-04 | 93,990 | | | | | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|--|---------------|---------|------------|--|-------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | 401-06 | 900 | | | 401-03 | 900 | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 수산증양식 및 어민 소득증대 | 수산시장(위판장)시설 개선사업 | 삼천포수협 위판장 시설 개선 사업 | 402-01 | 350,000 국 200,000 도 45,000 시 105,000 | | | 402-01 | 350,000 국 200,000 도 45,000 시 105,000 | 절대 공기 부족 |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 수산증양식 및 어민 소득증대 | 수산물산지 가공 시설 | 수산물산지 가공 시설 | 402-01 | 900,000 국 450,000 도 225,000 시 225,000 | 58,440 | 58,440 | 402-01 | 841,560 국 420,780 도 210,390 시 210,390 | 제3회 추경(국·도비)추가 확보로 절대 공기 부족 |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 수산증양식 및 어민 소득증대 | 어업인 소득증대 지원 | 소규모 바다목장화사업 자원 조사 모니터링 용역 | 401-01 | 43,000 | 18,750 | 18,750 | 401-01 | 24,250 | 용역기간(1년) 및 기관선정 지연으로 절대 공기 부족 |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 수산증양식 및 어민 소득증대 | 붕장어 경쟁력 향상 자금 지원 | 붕장어 경쟁력 향상자금 지원 | 402-01 | 280,000 도 140,000 시 140,000 | 99,644 | 99,644 | 402-01 | 180,356 도 90,178 시 90,178 | 집행시기 미도래 |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 친환경 어촌환경 조성 | 연안환경보전 | 사천만 갯벌의 효율적 보전 및 이용방안 용역 | 207-01 | 100,000 | | | 207-01 | 100,000 | 절대 공기 부족 |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어촌개발 및 정주기 반 조성 | 어업인복지회관 건립 | 삼천포항 다목적회관 건립 | 401-04 | 684,590 | | | 401-01 | 684,590 | 마산지방해양항만청 협의 지연 |
| | | | | | 401-05 | 11,000 | | | 401-02 | 11,000 | |
| | | | | | 401-06 | 4,410 | | | 401-03 | 4,410 | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어촌개발 및 정주기 반 조성 | 어업인복지회관 건립 | 사천수협 어업인 복지회관 건립 | 402-01 | 700,000 도 300,000 시 400,000 | | | 402-01 | 700,000 도 300,000 시 400,000 | 절대 공기 부족 |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어촌개발 및 정주기 반 조성 | 어촌정주어항시설 사업 | 어촌정주어항시설 확충(3개소) | 401-02 | 25,116 도 12,558 시 12,558 | 23,878 | 23,878 | 401-01 | 644,830 도 322,415 시 322,415 | 관련기관 협의 지연으로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-04 | 809,592 도 404,796 시 404,796 | 657,766 | 166,000 | | | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 | | |
|-------|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|--------|-----------|---------------|---------|------------|-----------|--|---|---------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | | | |
| | | | | | 401-06 | 5,292 | 2,278 | 2,278 | 401-03 | 3,014 | | | |
| | | | | | 도 | 2,646 | | | 도 | 1,507 | | | |
| | | | | | 시 | 2,646 | | | 시 | 1,507 | | | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어촌개발 및 정주기 반 조성 | 어촌정주어항시설 사업 | 어촌정주어항시설 유지보수(3 개항) | 401-02 | 17,940 | 15,694 | 15,694 | 401-01 | 539,526 | 제2회 추경(도비)예산 확보 로 절대 공기 부족 | | |
| | | | | | 도 | 8,970 | | 도 | | 269,763 | | | |
| | | | | | 시 | 8,970 | | 시 | 269,763 | | | | |
| | | | | | 401-04 | 578,280 | 167,307 | 41,000 | | | | | |
| | | | | | 도 | 289,140 | | | | | | | |
| | | | | | 시 | 289,140 | | | | | | | |
| | | | | | 401-06 | 3,780 | | | 401-03 | 3,780 | | | |
| | | | | | 도 | 1,890 | | 도 | | 1,890 | | | |
| | | | | | 시 | 1,890 | | | 시 | 1,890 | | | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어촌개발 및 정주기 반 조성 | 어촌종합개발사업 | 어촌종합개발사업 | 401-02 | 41,012 | 16,162 | 13,162 | 401-01 | 1,207,751 | 농림수산식품부 협의승인 지 연 및 부지 미확보로 절대 공 기 부족 | | |
| | | | | | | 균 | | | | 32,810 | | 균 | 965,908 |
| | | | | | | 도 | | | | 3,076 | | 도 | 90,625 |
| | | | | | 시 | 5,126 | 시 | 151,218 | | | | | |
| | | | | | 401-04 | 1,179,901 | | | | | | | |
| | | | | | | 균 | 943,629 | | | | | | |
| 도 | 88,536 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 시 | 147,736 | | | | | | | |
| | | | | | 401-06 | 4,087 | 2,043 | 2,043 | 401-03 | 2,044 | | | |
| | | | | 균 | | 3,561 | | | | 균 | 1,782 | | |
| | | | | 도 | | 263 | | | | 도 | 131 | | |
| | | | | | 시 | 263 | | | 시 | 131 | | | |
| | | | | | 402-01 | 498,750 | | | 402-01 | 498,750 | | | |
| | | | | 균 | | 420,000 | | | | 균 | 420,000 | | |
| | | | | 도 | | 39,375 | | | | 도 | 39,375 | | |
| | | | | | 시 | 39,375 | | | 시 | 39,375 | | | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어촌개발 및 정주기 반 조성 | 연안정비사업 | 연안정비사업(2개소) | 401-02 | 51,593 | 39,152 | 39,152 | 401-01 | 340,386 | 관련기관 협의 지연으로 절 대 공기 부족 | | |
| | | | | | | 균 | | | | 25,797 | | 균 | 170,189 |
| | | | | | | 도 | | | | 7,739 | | 도 | 51,358 |
| | | | | | 시 | 18,057 | 시 | 118,839 | | | | | |
| | | | | | 401-04 | 327,945 | | | | | | | |
| 균 | 163,972 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 도 | 49,492 | | | | | | | |
| | | | | | 시 | 114,481 | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|--|---------------|-----------|------------|--|--------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | 401-06 | 2,462 균 1,231 도 369 시 862 | 337 | 337 | 401-03 | 2,125 균 1,062 도 319 시 744 | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어촌개발 및 정주기 반 조성 | 연근해어선 감척사 업 | 연근해어업 구조조정사업 | 201-01 | 38,180 국 30,544 도 3,818 시 3,818 | 11,547 | 11,547 | 201-01 | 26,633 국 21,307 도 2,663 시 2,663 | 제3회 추경(국·도비)추가 확보로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 402-01 | 9,086,820 국 7,269,456 도 908,682 시 908,682 | 4,023,820 | 4,023,820 | 402-01 | 5,063,000 국 4,050,400 도 506,300 시 506,300 | |
| 해양수산과 | 살기좋은 어촌조성 및 수산인력 육성 | 어업질서 확립 | 무조업선 조사 | 무조업선 조사 | 201-01 | 3,255 국 3,255 | | | 201-01 | 3,255 국 3,255 | 제3회 추경(국비)예산 확보 로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 202-01 | 4,000 국 4,000 | | | 202-01 | 4,000 국 4,000 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (대로) | 도시계획도로 개설 (대로-읍면) | 사천담마트앞 도시계획도로 개설(대로1-2호선) | 401-04 | 785,023 | 749,952 | 196,340 | 401-01 | 588,683 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-06 | 4,977 | 4,827 | 4,827 | 401-03 | 150 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (대로) | 도시계획도로 개설 (대로-동) | 북파~대성초교간 보도설치(대 로2-3호선) | 401-04 | 198,560 | 195,836 | 53,540 | 401-01 | 145,020 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (대로) | 도시계획도로 개설 (대로-동) | 현대 동림APT~한내교간 보도 설치(대로2-1호선) | 401-04 | 727,840 | 448,032 | 87,500 | 401-01 | 640,340 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 22,160 | 17,722 | 17,722 | 401-03 | 4,438 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (대로) | 도시계획도로 개설 (대로-동) | 향촌 조onso 진입도로 개설(대 로3-6호선) | 401-04 | 2,267,490 | 1,950,306 | 421,416 | 401-01 | 1,846,074 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 32,510 | 25,853 | 25,854 | 401-03 | 6,656 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (대로) | 도시계획도로 개설 (대로-동) | 지방도1016호 우회도로 개설 (대로2-1호선) | 401-04 | 297,840 | 295,668 | 295,668 | 401-01 | 2,172 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (중로) | 도시계획도로 개설 (중로-읍면) | 공설운동장~배춘교간 도시계 획도로 개설(중로1-6호선) | 401-04 | 626,031 | 625,074 | 63,110 | 401-01 | 562,921 | 지장전주 이설 지연으로 절 대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 3,969 | 897 | 897 | 401-03 | 3,072 | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-----|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------|---------------|---------|------------|---------|-------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (종로) | 도시계획도로 개설 (종로-읍면) | 수양초교 진입도로 개설(종로1-7호선) | 401-04 | 1,195,680 | 1,147,402 | 808,323 | 401-01 | 387,357 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 4,320 | 3,233 | 3,233 | 401-03 | 1,087 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (종로) | 도시계획도로 개설 (종로-읍면) | 곡성진입도로 개설(종로3-15호선) | 401-04 | 446,760 | 350,487 | 232,016 | 401-01 | 214,744 | 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (종로) | 도시계획도로 개설 (종로-읍면) | 농공단지~한주아파트간 도로 개설(종로2-11호선) | 401-04 | 635,968 | 549,542 | 369,163 | 401-01 | 266,805 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 4,032 | 803 | 803 | 401-03 | 3,229 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (종로) | 도시계획도로 개설 (종로-동) | 삼천포대교주변 도로정비(종로2-1호선) | 401-04 | 596,220 | 593,361 | 346,996 | 401-01 | 249,224 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-06 | 3,780 | 1,731 | 1,731 | 401-03 | 2,049 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (종로) | 도시계획도로 개설 (종로-동) | 한전아파트옆 도시계획도로 개설(종로2-2호선) | 401-04 | 894,330 | 869,323 | 600,091 | 401-01 | 294,239 | 우수기 이후 시공으로 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (종로) | 도시계획도로 개설 (종로-동) | 한서정비~남양소방파출소간 도시계획도로 개설(종로1-6호선) | 401-04 | 496,400 | 459,490 | 57,650 | 401-01 | 438,750 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 소규모 지역개발 | 대방 굴항 진입로 확 · 포장 | 401-04 | 588,890 | 486,199 | 8,450 | 401-01 | 580,440 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 도 | 98,148 | 96,739 | | | | |
| | | | | | 시 | 490,742 | | | | 483,701 | |
| | | | | | 401-06 | 3,780 | 2,474 | | | | |
| 도 | 630 | 3,150 | 1,088 | | | | | | | | |
| 시 | 3,150 | | | | | | | | | | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 한보2차아파트~동성초교간 도시계획도로 개설(소로1-12호선) | 401-04 | 894,330 | 880,605 | 465,547 | 401-01 | 428,783 | 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 수석5리 계림식당주변 도시계 획도로 개설(소로2-68호선) | 401-04 | 190,000 | | | 401-01 | 190,000 | 실시계획지연으로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401-06 | 10,000 | 6,638 | 6,638 | 401-03 | 3,362 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 사천농협~사천광교간 도시계 획도로 개설(소로2-21호선) | 401-04 | 297,840 | 292,214 | 218,511 | 401-01 | 79,329 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 사천읍 도시계획도로 개설(소로1-2호선) | 401-04 | 1,191,080 | 1,189,269 | 990,849 | 401-01 | 200,231 | 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 사천읍사무소~산성공원간 도 시계획도로 개설(소로2-22호선) | 401-04 | 446,760 | 436,413 | 285,501 | 401-01 | 161,259 | 절대 공기 부족 |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 | |
|-----|----------------|-------------------|----------------------|--|------------|---------|---------------|------------|------------|---------|------------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | | 이 월 액 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 천주교~수석6리간 도시계획 도로 개설(소로2-45,46호선) | 401- 04 | 446,760 | 444,733 | 273,857 | 401- 01 | 172,903 | 지장물1동 미철거(토지수용 계획)에 따른 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 공양유덕타운위 도로포장(소 로2-19호선) | 401- 04 | 143,880 | 123,544 | 2 | 401- 01 | 143,878 | 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 공양 유명노래방앞 도시계획 도로 개설(소로2-7호선) | 401- 04 | 745,275 | 525,976 | 70,506 | 401- 01 | 674,769 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-읍면) | 사천읍 수석리 도시계획도로 개설(소로2-44호선) | 401- 04 | 268,056 | 263,131 | 110,323 | 401- 01 | 157,733 | 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 대성초교~우진정밀간 도시계 획도로 개설(소로2-40,222호 | 401- 04 | 99,100 | 38,358 | | 401- 01 | 99,100 | 보상협의 지연(토지수용절차 이행중) |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 동서동 11통, 12통 도시계획 도로 개설(소로2-90, 91호선) | 401- 04 | 198,560 | 196,515 | 196,515 | 401- 01 | 2,045 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 동서동 길목비디오~풍국그린 맨션간 도로개설(소로1-26호 선) | 401- 04 | 566,409 | 411,580 | 180,070 | 401- 01 | 386,339 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401- 06 | 3,591 | 680 | 680 | 401- 03 | 2,911 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 성결교회위 도시계획도로 개 설(소로2-89호선) | 401- 04 | 347,480 | 284,548 | 284,548 | 401- 01 | 62,932 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 실안 도시계획도로 개설(소로 1-182, 2-181호선) | 401- 04 | 198,560 | 198,560 | 12,889 | 401- 01 | 185,671 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 수도교~삼천포유도관 도시계 획도로 개설(소로2-232호선) | 401- 04 | 297,840 | 296,760 | 185,072 | 401- 01 | 112,768 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 대경카센터~양계단지간 도로 개설(소로1-10,2-25,2-23호 | 401- 04 | 496,400 | 494,132 | 298,981 | 401- 01 | 197,419 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 상공정미소주변 도시계획도로 개설(소로2-48호선) | 401- 04 | 198,560 | 194,378 | 194,378 | 401- 01 | 4,182 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 상화부동산주변 도시계획도로 개설(소로2-52호선) | 401- 04 | 99,100 | 85,000 | 85,000 | 401- 01 | 14,100 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 송림프라자~경상누리간 도시 계획도로 개설(소로1-17,2- 49호선) | 401- 04 | 645,905 | 511,883 | 328,015 | 401- 01 | 317,890 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401- 06 | 4,095 | 701 | 701 | 401- 03 | 3,394 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 사촌마을 도시계획도로 개설 (소로1-55호선) | 401- 04 | 198,560 | 196,102 | 126,289 | 401- 01 | 72,271 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 임내마을 도시계획도로 개설 (소로3-55호선) | 401- 04 | 338,230 | 257,184 | 103,579 | 401- 01 | 234,651 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 각산 산복도로 개설 | 401- 04 | 950,000 | 946,557 | 808,883 | 401- 01 | 141,117 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 남양농협주변 도시계획도로 개설(소로1-58, 2-157호선) | 401- 04 | 198,560 | 197,083 | 184,623 | 401- 01 | 13,937 | 보상협의 지연 |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-----|----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 도시계획도로 개설 (소로) | 도시계획도로 개설 (소로-동) | 향촌동 전원아파트주변 도시 계획도로 개설(소로1-47, 2- | 401- 04 | 446,760 | 386,603 | 222,836 | 401- 01 | 223,924 | 보상협의 지연 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 체계적인 도시관리 | 체계적인 도시관리 | 사천시 도시관리계획용역 | 401- 01 | 370,000 | 157,587 | 89,000 | 401- 01 | 281,000 | 행정절차이행에 따른 절대 공기 부족 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 체계적인 도시관리 | 체계적인 도시관리 | 사천시 각산 해안변 체계적 개 발계획용역 | 401- 01 | 100,000 | 89,000 | 44,500 | 401- 01 | 55,500 | 집행시기 미도래 |
| 도시과 | 도시기반확충 | 체계적인 도시관리 | 미불용지 보상 | 미불용지 보상(기사업시행) | 401- 04 | 191,060 | 129,445 | 129,445 | 401- 01 | 61,615 | 집행시기 미도래 |
| | | | | | 401- 06 | 8,940 | 769 | 769 | 401- 03 | 8,171 | |
| 도시과 | 도시기반확충 | 체계적인 도시관리 | 통창지구 공공 공지 조성사업 | 통창지구 공공공지 조성 | 401- 04 | 794,240 | 193,912 | 161,087 | 401- 01 | 633,153 | 행정절차이행에 따른 절대 공기 부족 |
| | | | | | 특 시 | 397,120 | | | 특 시 | 316,576 | |
| | | | | | 401- 06 | 5,760 | 2,210 | 2,210 | 401- 03 | 3,550 | |
| | | | | | 특 시 | 2,880 | | | 특 시 | 1,775 | |
| 건축과 | 주거환경개선 | 도시저소득주거환 경개선사업 | 한내천~새동네 골 목길 도로확장 | 한내천~새동네 골목길 도로확 장 | 401- 04 | 485,432 | 459,950 | 444,338 | 401- 01 | 41,094 | 보상협의 지연 |
| 건축과 | 주거환경개선 | 도시저소득주거환 경개선사업 | 주거환경개선사업 | 주거환경정비 | 401- 04 | 219,696 | 59,946 | 50,936 | 401- 01 | 168,760 | 절대 공기 부족 |
| 건축과 | 주거환경개선 | 도시저소득주거환 경개선사업 | 건축물대장 정비 | 건축물대장 기초자료 정비 | 403- 02 | 22,694 | | | 207- 01 | 22,694 | 국토해양부 사업추진 일정 변경으로 절대 공기 부족 |
| 건축과 | 주거환경개선 | 도시저소득주거환 경개선사업 | 학교용지부담금 환 급금 | 학교용지부담금 환급 | 802- 03 | 319,675 | 164,606 | 164,606 | 802- 03 | 155,069 | 제3회 추경(국비)확보로 절 대 공기 부족 |
| | | | | | 국 | 319,675 | | | 국 | 155,069 | |
| 건축과 | 청사관리 | 청사관리 | 읍면동 청사관리 | 남양동주민센터 주차장 부지 매입 | 401- 03 | 353,575 | | | 401- 01 | 389,830 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401- 04 | 36,255 | | | | | |
| 건축과 | 청사관리 | 청사관리 | 읍면동 청사관리 | 동서동사무소 옹벽 침범 토지 매입 | 401- 03 | 4,500 | | | 401- 01 | 4,500 | 보상협의 지연 |
| 건설과 | 하천정비 | 하천및소하천정비 | 소하천 정비사업 | 소하천 정비사업 | 401- 04 | 1,425,976 | 1,166,396 | 1,164,533 | 401- 01 | 261,443 | 제3회추경(특교) 추가확보로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 국 | 431,105 | | | 국 | 5,575 | |
| | | | | | 특 시 | 246,186 | | | 특 시 | 246,186 | |
| | | | | | | 748,685 | | | | 9,682 | |
| 건설과 | 취약지개발 | 낙후지역개발 | 도서개발사업 | 도서개발사업 | 401- 04 | 663,909 | | | 401- 01 | 663,909 | 관련기관(공유수면매립 및 공원구역내 행위허가)협의 지연 |
| | | | | | 국 도 | 465,222 | | | | 465,222 | |
| | | | | | 도 | 60,206 | | | | 60,206 | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------|-----------|---------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | | 시 138,481 | | | | 시 138,481 | |
| | | | | | 401-06 | 4,358 | | | 401-03 | 4,358 | |
| | | | | | 균 | 3,065 | | | 균 | 3,065 | |
| | | | | | 도 | 394 | | | 도 | 394 | |
| | | | | | 시 | 899 | | | 시 | 899 | |
| 건설과 | 살기좋은 농촌개발 | 농로 및 용배수로 정비 | 수리시설 개·보수 | 연호마을 농로 확·포장 | 401-04 | 198,560 | 43,655 | 35,312 | 401-01 | 163,248 | 보상협의 지연 |
| 재난안전 관 리 과 | 재해예방및복구사업 | 재해예방 및 복구사업 | 재해위험지역 재난 예방 | 노산·망산공원 재해위험지역 정비['07특교] | 401-04 | 951,559 | 480,499 | 397,163 | 401-01 | 554,396 | 절대 공기 부족 |
| 도로교통과 | 대중교통 육성 확립 | 대중교통육성 | 도서·오지지역 공영버스 구입 | 공영버스 구입 | 405-01 | 112,800 | | | 405-01 | 112,800 | 조달등록 지연으로 절대 공기 부족 |
| | | | | | 도 | 42,800 | | | 도 | 42,800 | |
| | | | | | 시 | 70,000 | | | 시 | 70,000 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 위험도로 구조개선 사업 | 위험도로 구조개선사업 | 401-04 | 665,160 | 401,089 | 40,025 | 401-01 | 625,135 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 균 | 332,580 | | | 균 | 312,567 | |
| | | | | | 시 | 332,580 | | | 시 | 312,568 | |
| | | | | | 401-06 | 13,910 | 9,367 | 9,367 | 401-03 | 4,543 | |
| | | | | | 균 | 6,955 | | | 균 | 2,271 | |
| | | | | | 시 | 6,955 | | | 시 | 2,272 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 농어촌도로 확·포장 | 중탑~상탑간 도로 확·포장 | 401-04 | 104,710 | | | 401-01 | 104,710 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-06 | 48,540 | 20,560 | 20,560 | 401-03 | 27,980 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 농어촌도로 확·포장 | 동강아뜨리에~화전마을간 도로 확·포장 | 401-04 | 44,950 | 42,861 | 40,118 | 401-01 | 4,832 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-06 | 10,200 | 4,475 | 4,475 | 401-03 | 5,725 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 농어촌도로 확·포장 | 질구지 진입도로 확·포장 | 401-04 | 142,960 | | | 401-01 | 142,960 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-06 | 18,540 | | | 401-03 | 18,540 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 농어촌도로 확·포장 | 근명 용산도로 확·포장 | 401-04 | 993,700 | 545,934 | 405,142 | 401-01 | 588,558 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-06 | 6,300 | 684 | 684 | 401-03 | 5,616 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 농어촌도로 확·포장 | 서포 굴포도로 확·포장 | 401-04 | 165,710 | 165,393 | 317 | 401-01 | 165,393 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401-06 | 34,290 | 20,964 | 20,964 | 401-03 | 13,326 | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|---------|------------|-----------|----------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 도로대장 작성 및 도로결정구 역 지형도면 고시 용역 | 401- 01 | 70,000 | 66,781 | 3,219 | 401- 01 | 66,781 | 절대 공기 부족 |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 복상~감곡간 도로 확·포장 | 401- 04 | 178,440 | 5,430 | 1,430 | 401- 01 | 177,010 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401- 06 | 80,310 | 28,337 | 28,337 | 401- 03 | 51,973 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 사천대교 경관조명[07특교] | 401- 04 | 1,256,880 | 744,782 | | 401- 01 | 1,256,880 | 행정 절차 이행에 따른 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401- 05 | 38,080 | 33,333 | | 401- 02 | 38,080 | |
| | | | | | 401- 06 | 5,040 | | | 401- 03 | 5,040 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 내구~서구간 도로 확·포장 | 401- 04 | 183,500 | 183,500 | 176,663 | 401- 01 | 6,837 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401- 06 | 8,340 | 6,187 | 6,187 | 401- 03 | 2,153 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 덕곡~용치간 도로 확·포장 [07특교] | 401- 04 | 877,740 | 867,483 | 336,849 | 401- 01 | 540,891 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401- 06 | 22,260 | 8,933 | 8,933 | 401- 03 | 13,327 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 월성~삼성초교간 통학로 정비 | 401- 04 | 198,560 | 198,560 | 196,875 | 401- 01 | 1,685 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 401- 06 | 1,440 | 922 | 922 | 401- 03 | 518 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 가천도로 확·포장 | 401- 04 | 198,560 | 198,560 | 18,588 | 401- 01 | 179,972 | 보상협의 지연 |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 사천대교 휴게주차장 정비 | 401- 04 | 168,660 | 81,033 | | 401- 01 | 168,660 | 행정 절차 이행에 따른 절대 공기 부족 |
| | | | | | 401- 06 | 1,440 | | | 401- 03 | 1,440 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 자전거도로 정비계획 용역 | 401- 01 | 130,000 | 26,318 | | 401- 01 | 130,000 | 제3회 추경 추가 확보로 절 대 공기 부족 |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 시·도확포장 | 시도등 기타도로 실시설계비 | 401- 02 | 100,000 | 100,000 | 68,050 | 401- 01 | 31,950 | 절대 공기 부족 |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 지역주민건의사업- 도로확포장 | 백천도로(덕곡~용치)확·포 장 | 401- 04 | 1,083,290 | 1,083,290 | | 401- 01 | 1,083,290 | 보상협의 지연 |
| | | | | | 특 도 | 590,893 | | | 특 도 | 590,893 | |
| | | | | | 401- 06 | 492,397 | | | 특 도 | 492,397 | |
| | | | | | 401- 06 | 16,710 | | | 401- 03 | 16,710 | |
| | | | | | 특 | 9,107 | | | 특 | 9,107 | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | | 도 7,603 | | | | 도 7,603 | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 지역주민건의사업- 도로확포장 | 사천대교 휴게주차장 정비 | 401-04 | 496,400 | 496,400 | | 401-01 | 496,400 | 행정 절차 이행에 따른 절대 공기 부족 |
| | | | | | | 도 496,400 | | 도 496,400 | | | |
| | | | | | 401-06 | 3,600 | | 401-03 | 3,600 | | |
| | | | | | 도 3,600 | | | 도 3,600 | | | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 지역주민건의사업- 도로확포장 | 통양마을 진입로 확·포장 | 401-04 | 99,100 | | | 401-01 | 99,100 | 보상협의 지연 |
| | | | | | | 도 99,100 | | 도 99,100 | | | |
| | | | | | 401-06 | 900 | | 401-03 | 900 | | |
| | | | | | 도 900 | | | 도 900 | | | |
| 도로교통과 | 도로 확·포장 및 정비 | 도로 확·포장 및 정비 | 지역주민건의사업- 도로확포장 | 지방도1001호선 병목구간 확 ·포장 | 401-04 | 177,320 | | | 401-01 | 177,320 | 행정 절차 이행 및 보상협의 지연 |
| | | | | | | 도 177,320 | | 도 177,320 | | | |
| | | | | | 401-06 | 8,440 | | 401-03 | 8,440 | | |
| | | | | | 도 8,440 | | | 도 8,440 | | | |
| 녹지공원과 | 푸른 도시환경 조성 | 공원관리 | 공원조성 및 관리 | 공원녹지 기본계획수립 | 401-01 | 350,000 | | | 401-01 | 350,000 | 절대 공기 부족 |
| 녹지공원과 | 푸른 도시환경 조성 | 공원관리 | 공원조성 및 관리 | 반룡공원 부지매입 | 401-03 | 500,000 | 251,331 | 251,331 | 401-01 | 248,669 | 보상협의 지연 |
| 녹지공원과 | 푸른 도시환경 조성 | 공원관리 | 생활공원조성 | 사천초전공원 생태 녹지공간 조성 | 401-01 | 50,000 | | | 401-01 | 1,465,342 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | | 도 25,000 | | 도 732,671 | | | |
| | | | | | | 시 25,000 | | 시 732,671 | | | |
| | | | | | 401-02 | 39,874 | 21,971 | | | | |
| | | | | | | 도 19,937 | | | | | |
| | | | | | | 시 19,937 | | | | | |
| | | | | | 1,404,906 | 29,397 | 29,438 | | | | |
| | | | | | 도 702,453 | | | | | | |
| | | | | | 시 702,453 | | | | | | |
| 보건관리 | 건강증진 | 시설장비개선 | 농어촌의료서비스 개선사업 | 정동면 보건지소 이전신축 | 401-02 | 22,066 | | | 401-01 | 548,065 | 부지매입 지연으로 절대 공 기 부족 |
| | | | | | | 국 10,945 | | 국 272,083 | | | |
| | | | | | | 도 5,472 | | 도 136,041 | | | |
| | | | | | | 시 5,649 | | 시 139,941 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------|--|---------------|---------|------------|--|--|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | 401-03 | 120,000 국 59,520 도 29,760 시 30,720 | 86,670 | 86,670 | | | |
| | | | | | 401-04 | 492,669 국 244,606 도 122,303 시 125,760 | | | | | |
| | | | | | 401-05 | 6,874 국 3,410 도 1,705 시 1,759 | 362 | | 401-02 | 6,874 국 3,410 도 1,705 시 1,759 | |
| | | | | | 401-06 | 4,068 국 2,019 도 1,010 시 1,039 | 2,563 | 2,563 | 401-03 | 1,505 국 747 도 373 시 385 | |
| 보건관리 | 건강증진 | 시설장비개선 | 농어촌의료서비스 개선사업 | 금진보건진료소 신축 | 401-02 | 10,780 국 4,636 도 2,318 시 3,826 | | | 401-01 | 238,810 국 101,656 도 50,828 시 86,326 | 부지매입 지연으로 절대 공 기 부족 |
| | | | | | 401-04 | 228,030 국 97,020 도 48,510 시 82,500 | | | | | |
| | | | | | 401-05 | 3,388 국 1,456 도 728 시 1,204 | | | 401-02 | 3,388 국 1,456 도 728 시 1,204 | |
| 보건관리 | 건강증진 | 시설장비개선 | 종합사회복지관 확 충 | 군양보건지소 및 서부종합사 회복지관 건립 | 401-04 | 532,850 도 486,177 시 46,673 | 472,726 | 134,762 | 401-01 | 398,088 도 376,192 시 21,896 | 장기 계속 공사 |
| | | | | | 401-05 | 12,000 도 10,949 시 1,051 | 12,000 | | 401-02 | 12,000 도 10,949 시 1,051 | |
| | | | | | 401-06 | 3,150 도 2,874 시 276 | 1,621 | 1,621 | 401-03 | 1,529 도 1,377 시 152 | |
| 기술지원과 | 소득증대를 위한 기 술지원 | 농산물 수출 및 경 영정보화 | 농업경영컨설팅 지 원 | 농업경영컨설팅 지원 | 402-01 | 16,800 국 12,000 | 16,800 | 9,600 | 402-01 | 7,200 국 5,280 | 농림사업시행지침에 의한 사 업기간(08.8.27~09.8.26)미 다 |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|-------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------|--|-----------------------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | | 도 2,400 시 2,400 | | | | 도 960 시 960 | 고대 |
| 기술지원과 | 소득증대를 위한 기술지원 | FTA 극복 활력화 | 지역특화사업 | 대단위 웰빙녹차 가공산업 육성 | 402-01 | 700,000 500,000 60,000 140,000 | 650,000 | 650,000 | 402-01 | 50,000 35,715 4,285 10,000 | 절대 공기 부족 |
| 기술지원과 | 소득증대를 위한 기술지원 | FTA 극복 활력화 | 과원정비지원 | 과수원 정비 지원사업 | 307-02 | 117,972 58,986 23,594 35,392 | 82,172 | 82,172 | 307-02 | 35,800 17,900 7,160 10,740 | 절대 공기 부족 |
| 기술지원과 | 소득증대를 위한 기술지원 | FTA 극복 활력화 | FTA지방자율사업 | 고품질 생산시설 현대화 ▷참다래 | 402-01 | 896,000 448,000 179,200 268,800 | 416,000 | 416,000 | 402-01 | 480,000 240,000 96,000 144,000 | 절대 공기 부족 |
| 기술지원과 | 소득증대를 위한 기술지원 | FTA 극복 활력화 | 바이오디젤용 유채 생산 시범사업 | 바이오디젤용 유채생산 사업 | 307-02 | 30,000 15,000 15,000 | 4,878 | 4,878 | 307-02 | 25,122 12,561 12,561 | 경상남도 지침에 의거 '09년 9월경 유채 수매완료 후 시책 |
| 기술지원과 | 소득증대를 위한 기술지원 | FTA 극복 활력화 | 별주부전 테마관광 인프라 구축사업 | 별주부전 테마관광 인프라 구축사업 | 401-01 | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 401-01 | 30,000 | 농림수산식품부 세부사업 승인 지연으로 절대 공기 부족 |
| 환경사업소 | 폐기물자원화 | 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성 | 쓰레기 매립장 관리 | 매립장주변 이주대책 토지매입 | 401-03 401-06 | 1,414,042 5,985 | 2,844 | 2,844 | 401-01 401-03 | 1,414,042 3,141 | 집행시기 미도래 (민사 소송중) |
| 환경사업소 | 폐기물자원화 | 쓰레기 완벽처리로 쾌적한 환경조성 | 환경미화원 관리 | 읍권역 환경미화원 대기실 설치 | 401-04 | 40,000 | | | 401-01 | 40,000 | 제3회 추경예산 확보로 절대 공기 부족 |
| 환경사업소 | 폐기물자원화 | 환경기초시설 확충 | 쓰레기매립시설 설치 | 사등위생매립장 II 단계 확장사업 | 401-02 401-04 401-06 | 70,137 20,971 49,166 2,567,001 770,180 1,796,821 9,529 2,849 6,680 | 68,670 2,023,683 562 | 68,670 659,746 562 | 401-01 401-03 | 1,908,722 572,617 1,336,105 8,967 2,681 6,286 | 절대 공기 부족 |
| 수도사업소 | 맑고 깨끗한 물 안정적 공급 | 마을상수도시설 관리 | 농촌 농업생활용수 개발사업 | 농촌 농업생활용수 개발사업 | 401-02 | 24,486 19,588 | 23,144 | 23,144 | 401-01 | 321,657 257,326 | 지하수 관정개발 지연으로 절대 공기 부족 |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | 이 월 사 유 |
|--------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|-----------|---------------|-----------|------------|----------|-----------------------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | |
| | | | | | | 시 4,898 | | | | 시 64,331 | |
| | | | | | 401-04 | 482,301 | 418,542 | 161,986 | | | |
| | | | | | 균 | 385,841 | | | | | |
| | | | | | 시 | 96,460 | | | | | |
| | | | | | 401-06 | 3,213 | 180 | 180 | 401-03 | 3,033 | |
| | | | | | 균 | 2,571 | | | 균 | 2,426 | |
| | | | | | 시 | 642 | | | 시 | 607 | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 하수종말처리장 건설 및 관리 | 재정건의사업 | 하동지구 하수도정비 | 401-04 | 483,560 | 210,937 | | 401-01 | 483,560 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 도 | 483,560 | | | 도 | 483,560 | |
| | | | | | 401-06 | 2,880 | | | 401-03 | 2,880 | |
| | | | | | 도 | 2,880 | | | 도 | 2,880 | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 하수종말처리장 건설 및 관리 | 하수관거정비사업 | 삼천포지구 | 401-04 | 283,941 | 283,941 | 34,272 | 401-01 | 249,669 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 국 | 198,560 | | | 국 | 174,569 | |
| | | | | | 시 | 85,381 | | | 시 | 75,100 | |
| | | | | | 401-06 | 2,059 | 2,059 | 1,037 | 401-03 | 1,022 | |
| | | | | | 국 | 1,440 | | | 국 | 716 | |
| | | | | | 시 | 619 | | | 시 | 306 | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 하수종말처리장 건설 및 관리 | 하수관거정비사업 | 사천지구 | 401-04 | 283,941 | 283,941 | | 401-01 | 283,941 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 국 | 198,560 | | | 국 | 198,560 | |
| | | | | | 시 | 85,381 | | | 시 | 85,381 | |
| | | | | | 401-06 | 2,059 | | | 401-03 | 2,059 | |
| | | | | | 국 | 1,440 | | | 국 | 1,440 | |
| | | | | | 시 | 619 | | | 시 | 619 | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 하수종말처리장 건설 및 관리 | 하수관거정비사업 | 근양지구 | 401-04 | 1,972,872 | 1,972,872 | 1,192,198 | 401-01 | 780,674 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 국 | 1,048,213 | | | 국 | 414,783 | |
| | | | | | 시 | 924,659 | | | 시 | 365,891 | |
| | | | | | 401-06 | 7,128 | 6,049 | 6,049 | 401-03 | 1,079 | |
| | | | | | 국 | 3,787 | | | 국 | 573 | |
| | | | | | 시 | 3,341 | | | 시 | 506 | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 하수종말처리장 건설 및 관리 | 하수관거정비사업 | 서포지구 | 401-04 | 2,067,530 | 2,067,530 | 1,540,923 | 401-01 | 526,607 | 절대 공기 부족 |
| | | | | | 국 | 1,001,382 | | | 국 | 255,056 | |
| | | | | | 시 | 1,066,148 | | | 시 | 271,551 | |
| | | | | | 401-06 | 7,470 | 7,470 | 6,167 | 401-03 | 1,303 | |
| | | | | | 국 | 3,618 | | | 국 | 631 | |
| | | | | | 시 | 3,852 | | | 시 | 672 | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 하수종말처리장 건설 및 관리 | 하수관거정비사업 | 용현 하수관거정비 실시설계 용역 | 401-02 | 150,000 | | | 401-01 | 150,000 | 제3회 추경예산 확보로 절대 공기 부족 |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 환경기초시설 정비 | 농어촌마을하수도 정비 | 환덕마을 하수도정비 | 401-01 | 79,469 | | | 401-01 | 79,469 | 절대 공기 부족 |

(단위 : 천원)

| 실과소 | 이 월 년 도 [2008] | | | | | | | | 집행년도[2009] | | | 이 월 사 유 |
|------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------|--|---------------|----------|----------------|--|----------|---------|
| | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 명시이월 내용 | 통계목 | 예 산 액 | 지출원인 행 위 액 | 지출액 | 통계목 | 이 월 액 | | |
| | 및 운영 수질개선 | 및 유지관리 | 정비 | | 04 | 국 55,628 도 11,921 시 11,920 | | | 01 | 국 55,628 도 11,921 시 11,920 | | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 환경기초시설 정비 및 유지관리 | 농어촌마을하수도 정비 | 벽동마을 하수도정비 | 401- 04 | 61,439 국 43,009 도 9,215 시 9,215 | | | 401- 01 | 61,439 국 43,009 도 9,215 시 9,215 | 절대 공기 부족 | |
| 하수도사업소 | 환경기초시설 설치 및 운영 수질개선 | 환경기초시설 정비 및 유지관리 | 농어촌마을하수도 정비 | 초량마을 하수도정비 | 401- 04 | 78,425 국 55,591 도 11,417 시 11,417 | | | 401- 01 | 78,425 국 55,591 도 11,417 시 11,417 | 절대 공기 부족 | |
| 특 별 회 계 2 | | | | | | 209,258 | - | - | 209,258 | | | |
| 지역경제과 | 지역경제활성화 | 농공단지조성및관 리 | 농공단지 조성 | 두량농공단지 방음벽 실시설 계용역 | 401- 02 | 5,000 | | | 401- 01 | 209,258 | 절대 공기 부족 | |
| | | | | 두량농공단지 방음벽 설치 | 401- 04 | 204,258 | | | | | | |