

사 고 이 월 사 업 조 서

(단위 : 천원)

실과소별	사 업 명	이 월 년 도 [2008]							집행년도 [2009]		이 월 사 유	완공예정일		
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예 산 현 액	지출원인행위액	지출액	통계목	이 월 액				
합 계		44건					11,304,040	10,734,743	6,361,224		4,378,726			
일 반 회 계		42건					10,149,498	9,583,465	5,810,486		3,774,929			
정보범부 담당관실	개인 PC 정보유출방지 보안시스템 구축	지식형 첨단정보화 도시인프라 구축	정보통신망 확충 및 고도화	정보통신시설 환경개선	401-04	계	75,192	72,577	677	401-01	계	71,900	시공업체 기술력 부족으로 인한 기한내 성과품 납품 불가	2009.6 [2008 예산]
문화관광과	비토지구 관광지 지정 용역 (부족분)	관광도시 육성	문화관광자원 개발	남해안 관광벨트 조성	401-01	계	110,000	108,000	-	401-01	계	108,000	절대공기 부족	2009.11 [명시이월]
체육지원과	삼천포공설운동장 리모델링	전문및생활체육 육성	지방생활체육 시설 확충	지방체육시설 지원	401-04	계	321,667	321,667	216,850	401-01	계	104,817	절대공기 부족	2009.8 [명시이월]
						균	160,834		균		52,409			
						시	160,833		시		52,408			
체육지원과	사천공설운동장 보조경기장 조성 공사	전문및생활체육 육성	지방생활체육 시설 확충	지방체육시설 지원	401-04	계	343,811	342,905	338,948	401-01	계	3,957	절대공기 부족	2009.8 [명시이월]
지역경제과	재래시장 활성화 · 삼천포서부시장 주차장 설치	지역경제활성화	유통소비산업 기반강화	재래시장 시설 현대화 사업	401-04	계	299,773	208,155	76,451	401-01	계	131,704	절대 공기 부족	2009.8 [명시이월]
						균	178,817		균		79,022			
						시	120,956		시		52,682			
					401-06	계	1,950			401-03	계	1,950	절대 공기 부족	2009.8 [명시이월]
						균	1,168		균		1,168			
						시	782		시		782			
해양수산과	사천수협어업인복지회관건립	살기좋은 어촌 조성 및 수산인력 육성	어촌개발 및 정주기반조성	어업인복지회관건립	402-01	계	300,000	300,000	-	402-01	계	300,000	수산자원보호 구역 해제 지연으로 절대공기 부족	2009.11 [명시이월]
						도	300,000	300,000	-		도	300,000		

(단위 : 천원)

실과소별	사 업 명	이 월 년 도 [2008]							집행년도 [2009]		이 월 사 유	완공예정일		
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예 산 현 액	지출원인행위액	지출액	통계목	이 월 액				
해양수산과	어촌종합개발사업	살기좋은 어촌 조성 및 수산인력 육성	어촌개발 및 정주기반조성	어촌종합개발사업	402-01	계	527,250	526,701	340,501	402-01	계	186,200	농림수산식품부 사업승인지연 및 부지확보 지연으로 절대공기 부족	2009.7 [명시이월]
						균	444,000	443,537	286,737		균	156,800		
						도	41,625	41,582	26,882		도	14,700		
						시	41,625	41,582	26,882		시	14,700		
도시과	탑마트앞 도로확장(대로1-2호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(대로)	도시계획도로 개설(대로-읍면)	401-04	계	520,460	296,159	111,839	401-01	계	184,320	보상협의 지연	2009.12 [명시이월]
도시과	통창지구 공공공지 조성사업	도시기반확충	체계적인도시관리	통창지구 공공공지 조성사업	401-04	계	118,200	102,186	30,456	401-01	계	71,730	보상협의 지연	2009.12 [명시이월]
도시과	통창지구 주거환경개선사업	도시기반확충	체계적인도시관리	체계적인도시관리	401-03	계	211,291	162,770	52,225	401-01	계	110,545	보상협의 지연	2009.12 [명시이월]
도시과	사천시 도시관리계획 용역	도시기반확충	체계적인도시관리	체계적인도시관리	401-01	계	171,128	171,128	152,291	401-01	계	18,837	절대공기 부족	2009.12 [명시이월]
도시과	수석6리~공군부대간 도로개설	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 정비사업	401-04	계	267,186	230,927	155,538	401-01	계	75,389	절대공기 부족	2009. 8 [명시이월]
						도	133,593				도	37,695		
						시	133,593				시	37,694		
도시과	곤양면 성내리 도시계획도로 개설(소로2-7호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 정비사업	401-04	계	80,364	79,401	-	401-01	계	79,401	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
						도	80,364				도	79,401		
도시과	송림프라자~경상누리간 도시계획도로개설(소로1-17,2-49호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 정비사업	401-04	계	496,400	495,823	469,435	401-01	계	26,388	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
						도	248,200				도	13,194		
						시	248,200				시	13,194		

(단위 : 천원)

실과소별	사 업 명	이 월 년 도 [2008]							집행년도 [2009]		이 월 사 유	완공예정일		
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예 산 현 액	지출원인행위액	지출액	통계목	이 월 액				
도시과	사천읍성 진입로 도시계획도로 개설(소로2-43,2-13호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 정비사업	401-04	계	552,153	548,825	399,552	401-01	계	149,273	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
						도	394,395				도	106,624		
						시	157,758				시	42,649		
도시과	수양초교진입도로 개설(중로1-7호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(중로)	도시계획도로 개설(중로-읍면)	401-04		71,622	71,622	59,342	401-01		12,280	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
도시과	남양중학교~모충공원간 도시계획도로 개설(중로1-3,9호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(중로)	도시계획도로 개설(중로-동)	401-04		87,221	86,480	71,230	401-01		15,250	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
도시과	죽림삼거리~남양동사무소 간 도로확장(중로1-8호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(중로)	도시계획도로 개설(중로-동)	401-04		149,616	147,638	61,883	401-01		85,755	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
도시과	사천읍 수석리 도시계획도로 개설(소로2-44호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-읍면)	401-04		363,334	363,334	270,196	401-01		93,138	절대공기 부족	2009. 5 [명시이월]
도시과	사천읍 도시계획도로 개설(소로1-2호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-읍면)	401-04		313,254	305,361	45,751	401-01		259,610	보상협의 지연	2009. 10. [명시이월]
도시과	천주교~수석6리간 도시계획도로개설(소로2-45,46호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-읍면)	401-04		110,300	92,823	59,989	401-01		32,834	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
도시과	사천읍 전원아파트옆 도시계획도로개설(소로1-3호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-읍면)	401-04		101,200	94,646	-	401-01		94,646	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
도시과	동서동 길목비디오~풍곡그린맨션간 도로개설(소로1-26호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401-04		99,100	99,100	5,769	401-01		93,331	절대공기 부족	2009. 8 [명시이월]
도시과	실안 도시계획도로개설(소로2-182호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401-04		174,747	174,747	174,012	401-01		735	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]
도시과	동서동 11,12통 도시계획도로 개설(소로2-90,91호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401-04		37,411	36,050	2,010	401-01		34,040	보상협의 지연	2009. 5 [명시이월]

(단위 : 천원)

실과소별	사 업 명	이 월 년 도 [2008]							집행년도 [2009]		이 월 사 유	완공예정일		
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예 산 현 액	지출원인행위액	지출액	통계목	이 월 액				
도시과	신기마을 도시계획도로개설 (소로2-176호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	84,530	83,075	31,253	401 -01	51,822	보상협의 지연	2009. 5 [명시이월]		
도시과	남양농협주변 도시계획도로개 설(소로1-58,2-157호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	85,053	85,053	83,877	401 -01	1,176	보상협의 지연	2009. 5 [명시이월]		
도시과	각산 산복도로 개설(소로2- 297호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	173,148	173,148	87,046	401 -01	86,102	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]		
도시과	삼천포중 · 고교앞 보도설치	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	142,440	141,283	132,823	401 -01	8,460	보상협의 지연	2009. 5 [명시이월]		
도시과	망산공원 계단옆~현승빌라간 도시계획도로 개설(소로3-75 호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	296,229	296,229	230,346	401 -01	65,883	절대공기 부족	2009. 10 [명시이월]		
도시과	동림새고개 도시계획도로개설 (소로2-221호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	99,100	99,100	58,436	401 -01	40,664	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]		
도시과	선구동 6,7통 도시계획도로개 설(소로2-102호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	12,729	12,729	7,274	401 -01	5,455	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]		
도시과	대경카센터~양계단지간 도로 개설(소로1-6,10호선)	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-동)	401 -04	194,068	194,068	130,077	401 -01	63,991	보상협의 지연	2009. 8 [명시이월]		
도시과	구 사천청사~사천공설운동장 간 보도설치	도시기반확충	도시계획도로 개설(소로)	도시계획도로 개설(소로-읍 면)	401 -04	297,840	284,318	253,443	401 -01	30,875	보상협의 지연	2009. 8 [2008예산]		
건설과	선창 안길 확 · 포장	취약지 개발	소규모 지역 개 발	비법정도로 및 세천정비	401 -04	158,823	135,164	109,483	401 -01	25,681	보상미협의	2009.12. [2008 예산]		
건설과	용정천 정비공사	하천 정비	하천및소하천 정비	일반하천	401	계	468,694	465,316	132,853	401	계	332,463	보상협의 지연 으로 사업기간 장기소요	2009.7. [명시이월]
					-04					도				
재난안전 관리과	재해위험지구 기본설계 용역	재난안전관리	재해예방및복 구사업	재해위험지역 재난예방	401 -01	200,000	174,312	129,185	401 -01	45,127	용역기한 미도 래	2009.7 [명시이월]		

(단위 : 천원)

실과소별	사 업 명	이 월 년 도 [2008]							집행년도 [2009]		이 월 사 유	완공예정일		
		정책사업	단위사업	세부사업	통계목	예 산 현 액	지출원인행위액	지출액	통계목	이 월 액				
재난안전 관리과	풍수해 저감 종합계획 수립 용역	재난안전관리	재해예방및복구사업	재해위험지역 재난예방	401-01	100,000	75,868	-	401-01	75,868	용역기한 미도래	2009.10 [명시이월]		
도로교통과	사천대교 조명시설설치	도로확·포장 및 정비	도로확·포장 및 정비	사천대교 조명 시설설치	401-04	계	1,192,440	1,185,003	737,543	401-01	계	447,460	총괄발주에 따른 절대공기 부족	2009. 6 [명시이월]
						도	695,365				도	259,530		
						시	497,075				시	187,930		
도로교통과	통양마을 진입도로 확포장	도로확·포장 및 정비	도로확·포장 및 정비	농어촌도로 확 포장	401-04	계	487,120	487,120	467,362	401-01	계	19,758	편입부지 보상 협의지연	2009. 5 [명시이월]
						도	487,120				도	19,758		
도로교통과	근명용산도로 확·포장	도로확·포장 및 정비	도로확·포장 및 정비	농어촌도로 확 포장	401-04	74,973	74,973	2,168	401-01	72,805	편입부지 보상 협의지연	2009. 6 [명시이월]		
도로교통과	가천도로 확·포장	도로확·포장 및 정비	도로확·포장 및 정비	시도확포장	401-04	177,681	177,681	122,372	401-01	55,309	편입부지 보상 협의지연	2009. 6 [명시이월]		
특 별 회 계		2건				1,154,542	1,151,278	550,738		603,797				
기획감사 담당관실	발전소주변지역지원사업	지역균형발전 을 위한 기반시 설 확충	발전소주변지 역지원사업	발전소주변지 역지원사업	401-04	220,740	220,733	90,000	401-01	130,733	지방청 항만부 지 사용협의 지 연	2009.7 [명시이월]		
환경보호과	낙동강 수계 주민지원사업 (특별지원(근명생태 체육공원 조성))	자연친화적인 도시건설	친환경적인 수 변구역 관리	수변구역 주민 지원사업	401-04	927,574	927,574	457,767	401-01	469,807	사전환경성검 토 지연에 따른 절대공기부족	2009.6 [명시이월]		
					401-06	6,228	2,971	2,971	401-03	3,257				