

**별첨 4**      **개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명    동서금동 생활SOC 복합화 사업    담당자    행정과 이성복 (☎831-2566)

**사업목적 및 필요성**

- 현 행정복지센터의 청사 이전 신축과 생활SOC 시설의 복합화 조성을 통해 노후화된 청사시설과 협소한 주차장으로 인한 주민 불편해소 및 문화생활 복리를 증진

**사업개요**

- 기 간 : 2022. ~ 2023.
- 위 치 : 사천시 동금동 159-3번지 일원
- 규 모 : 복합청사 신축 1식(지상 1~2층, 부지면적 2,804㎡, 연면적 1,100㎡)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,400백만 원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	64,000			23,000	41,000
국 비	11,000				11,000
도 비					
시 비	53,000			23,000	30,000
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

**추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- 2019. 12. : 동서금동행정복지센터 이전 신축계획 수립(시장 방침)
- 2020. 3. : 공유재산 관리계획 승인
- 2020. 6. : 동서금동행정복지센터 도시관리계획(공공청사) 결정
- 2020. 8. : 제3차 정기 지방재정 투자사업 심사 의뢰
- 2020. 10. : 제3차 정기 지방재정 투자심사위원회 심의결과(재검토)
- 2021. 4. : 2022년도 생활SOC복합화 사업 공모 신청
- 2021. 8. : 2021년 제4차 정기 지방재정 투자사업 심사 의뢰(재상정)
- 2021. 9. : 부지조성 실시설계 및 실시계획인가 용역
- 2021. 9. : 생활SOC복합화사업 공모 선정
- 2021. 10. : 2021년 제4차 정기 지방재정 투자사업 심사 조건부 승인

**향후계획**

- 2022. 3. : 사업부지 감정평가 완료
- 2022. 6. : 사업부지 매입 완료
- 2022. 7. : 공공건축 기본 및 실시설계 공모 실시
- 2022. 12. : 건축 설계 완료
- 2023. 1. : 건립공사 착공
- 2023. 12. : 건립공사 준공

사업명	사천호국공원 조성사업	담당자	주민생활지원과 김송주(2831-2610)
-----	-------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 사천호국공원의 공원시설 확충을 통해 애국심과 호국의지를 고취할 수 있는 안보교육 현장으로 활용코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023. (4년)
- 위 치 : 노룡동 산1-1번지 일원
- 규 모 : 23필지 10,386㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,363백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비	5,363	100	569	1,050	3,344
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)

- 토지보상완료 및 보훈회관 설계 완료

향후계획

- 커뮤니티센터 건립공사 착공 : 2023년

사업명	서부노인복지관 건립	담당자	노인장애인과 박승진(☎831-2090)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 고령화로 인하여 어르신들의 종합적인 복지제공을 위하여 노인복지회관을 건립하여 즐거운 노후생활 및 건강한 사회생활 영위

사업개요

- 위 치 : 곤양면 서정리 998-1번지 일원
- 사 업 량 : 연면적 2,941.07㎡(중 1,710.1㎡), 지상 3층
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 1.

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,000	1,700	4,300		
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,000	1,700	4,300		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 9. : 권역별 노인복지관 건립 방침 결정
- 2019. 3. : 권역별 노인복지관 건립 타당성 조사용역
- 2020. 3. ~ 11. : 서부노인복지관 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 12. : 서부노인복지관 공사 착공
- 2022. 1. : 서부노인복지관 공사 준공

향후계획

- 노인들의 건강관리 및 여가선용을 위한 양질의 복지서비스 제공

사업명	사천시문화예술회관 환경개선	담당자	문화체육과 조다정(☎831-2711)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2021년 준공이후 시설 및 장비의 노후화로 현대화가 시급하여 환경개선 사업 추진

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2022.
- 위 치 : 사천시 삼천포대교로 471(동림동)
- 규 모 : 옥상방수, 로비 및 객석 냉난방 설치, 객석의자 교체 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000		421	4,579	
국 비					
시 도 비	2,000		147	1,853	
시군구비	3,000		274	2,726	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2021. 4. ~ 10. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 11. : 공사 착공

향후계획

- 2022. 7. : 공사 준공

사업명	사천시생활밀착형 국민체육센터 건립	담당자	문화체육과 김성현(8831-2421)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시민의 문화·체육 향유권 신장, 시설 인프라 지역격차 해소
- 문화와 체육시설의 복합화를 통한 생활밀착형 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 사천시 정동면 예수리 405번지 일원
- 규 모 : 수영장, 다목적체육관, 문화센터 등 건립 A=3,882.37m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,800백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	16,800	267	1,921	9,612	5,000
국 비	5,800	246	1,227	4,327	-
시 도 비	750		120	630	-
시군구비	10,250	21	574	4,655	5,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019. 9. : 생활SOC사업 선정
- 2019. 9. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2021. 9. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 12. : 사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립공사 착수

향후계획

- 2023. 5. : 건립 준공
- 2023. 7. : 개관

사업명	서포 생활체육시설 조성사업	담당자	문화체육과 김성현(☎831-2421)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 면지역의 체육시설 확충으로 시민 건강증진, 여가선용기회 확대
- 동계전지 훈련장 활용으로 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 위 치 : 사천시 서포면 다평리 1420-1번지 일원
- 규 모 : 체육공원 조성(축구장, 풋살장 등) A=19,500m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,630백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,630	47	1,400	160	3,023
국 비	1,050				1,050
시 도 비					
시군구비	3,580	47	1,400	160	1,973
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 8. : 토지보상 완료

향후계획

- 2022. 6. : 실시설계 및 실시계획인가 용역 발주
- 2022. 10. : 실시계획인가 고시
- 2023. 3. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 공사 준공

사업명	용현 생활체육시설 조성사업	담당자	문화체육과 김성현(☎831-2421)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 체육시설 조성을 통한 시민건강 증진 및 여가선용 공간 마련
- 체육 인프라 확충으로 지역격차 해소 및 기반시설 마련

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2024.
- 위 치 : 사천시 용현면 송지리 782번지 일원
- 규 모 : 체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,000	2,460	2,000	1,000	7,540
국 비	1,980				1,980
시 도 비					
시군구비	11,020	2,460	2,000	1,000	5,560
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 7. : 감정평가 실시
- 2019. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2020. 3. : 실시계획인가 고시

향후계획

- 2023. 3. : 보상 완료
- 2023. 5. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업명	어촌뉴딜300사업(호북포항)	담당자	해양수산물 서주현(☎831-3125)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 어항시설 사업 및 배후어촌 개발로 어촌경제 활성화를 도모하기 위한 호북포항을 지역여건에 맞는 어항시설과 배후어촌으로 개발함으로써 어촌경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. (4년간)
- 위 치 : 실안동 영북항 일원
- 규 모 : 호북포항 개발 1식(외곽시설 L=100m 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,967백만 원(국비 10,477, 도비 1,347, 시비 3,143)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,967	5,929	7,054	1,984	
국 비	10,477	4,150	4,938	1,389	
시 도 비	1,347	534	635	179	
시군구비	3,143	1,245	1,481	416	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2018. 12. : 어촌뉴딜300사업 공모사업 당선
- 2019. 12. : 제6차 기본계획 조정위원회 심의 승인(조건부)
- 2020. 3. : 기본계획 재수립 용역 시행
- 2020. 11. : 어촌뉴딜300사업 위·수탁 협약(한국농어촌공사)
- 2021. 1. : 기본계획 승인 및 고시
- 2021. 4. : 실시설계용역 시행
- 2021. 10. : 토목공사 발주

향후계획

- 2022. 1. : 사업기간 연장 승인(해양수산부)
- 2022. 3. : 건축공사 발주
- 2022. 7. : 잔여분 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공 및 사업완료 보고



사업명	어촌뉴딜300사업(낙지포항)	담당자	해양수산과 서주현(☎831-3125)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 쇠퇴한 어항시설을 레저시설 등으로 정비하여 관광자원을 개발하여 지역경제 활성화를 위함.

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 서포면 비토리 낙지포항 일원
- 규 모 : 물양장(A=4,600㎡), 비토빌센터(A=400㎡), 돛펜션 2개소 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,574백만 원(국비 6,002, 도비 772, 시비 1,800)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,574	2,235	3,430	2,909	
국 비	6,002	1,565	2,401	2,036	
시 도 비	772	201	309	262	
시군구비	1,800	469	720	611	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2019. 10. : 공모사업 당선
- 2019. 12. : 재정투자심사 완료
- 2020. 4. : 공간환경마스터플랜 및 기본계획수립 용역 시행
- 2020. 7. : 지역역량강화 용역 시행
- 2020. 11. : 어촌뉴딜300사업 위·수탁 협약(한국어촌어항공단)
- 2020. 12. : 기본계획 승인 및 고시
- 2021. 2. : 실시설계용역 시행
- 2021. 8. : 토목공사 발주

향후계획

- 2022. 8. : 건축 및 잔여분 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공 및 사업완료 보고

사업명	어촌뉴딜300사업(중촌항)	담당자	해양수산과 강영욱(☎831-3126)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 쇠퇴한 어항시설을 레저시설 등으로 정비하여 관광자원을 개발하여 지역경제 활성화를 위함.

사업개요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 서포면 자혜리 중촌항 일원
- 규 모 : 물양장(A=2,300㎡), 공동작업장(A=270㎡), 방파제(L=16m) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,283백만 원(국비 5,098, 도비 655, 시비 1,530)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,283	265	291	6,727	
국 비	5,098	186	204	4,708	
시 도 비	655	24	26	605	
시군구비	1,530	55	61	1,414	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2019. 10. : 공모사업 당선
- 2019. 12. : 재정투자심사 완료
- 2020. 4. : 공간환경마스터플랜 및 기본계획수립 용역 시행
- 2020. 7. : 지역역량강화 용역 시행
- 2021. 1. : 기본계획 승인 및 고시
- 2021. 4. : 실시설계용역 시행
- 2021. 8. : 세부설계 완료에 따른 행정절차 이행(해역이용협의 등)
- 2021. 12. : 토목공사 발주

향후계획

- 2022. 4. : 건축공사 발주
- 2022. 7. : 잔여분 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공 및 사업완료 보고

사업명	어촌뉴딜300사업(구우진항)	담당자	해양수산과 강영욱(☎831-3126)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 쇠퇴한 어항시설을 레저시설 등으로 정비하여 관광자원을 개발하여 지역경제 활성화를 위함.

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 서포면 자혜리 구우진항 일원
- 규 모 : 방파제(L=70m), 대·소규모 공동작업장(A=1,872㎡), 캠핑장(A=4,210㎡) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만 원(국비 7,000 도비 900 시비 2,100)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000		2,000	4,000	4,000
국 비	7,000		1,400	2,800	2,800
시 도 비	900		180	360	360
시군구비	2,100		420	840	840
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2020. 12. : 공모사업 당선
- 2021. 1. : 재정투자심사 완료
- 2021. 3. : 어촌뉴딜300사업 위·수탁 협약(한국농어촌공사)
- 2021. 5. : 기본계획용역 시행
- 2021. 11. : 기본계획 승인(조건부)

향후계획

- 2022. 1. : 기본계획 고시
- 2022. 2. : 실시설계용역 시행
- 2022. 8. ~ 2023. 12. : 공사 착·준공

사업명	별리 공영주차장 조성사업	담당자	민원교통과 조현우(8831-3366)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 주차시설 부족으로 주택가 도로 내 심각한 불법 주·정차가 발생하고 극심한 교통난을 초래하여 주민 간 갈등을 일으키고 불법 주·정차 차량에 대한 단속의 한계로 주차장 조성이 무엇보다 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2022.
- 위 치 : 별리동 465-1, 465-2번지
- 규 모 : 노외주차장 5,173.2㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,900		41		5,859
국 비			41	0	2,909
도 비					
시 비			0	0	2,950
지 방 채					
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2021. 5. ~ 12. : 실시설계 완료 및 보상협의
- 2021. 12. : 협의지연에 따른 사업대상지 변경

향후계획

- 2022. 3. : 지방재정투자심사 심의(사업대상지 변경)
- 팔포 공영주차장 조성사업(구.별리 공영주차장 조성사업) 추진

사업변경 내역

- 2022년도 1회 투자심사 사업대상지 변경(별리동 465-1,2번지 → 서금동 146번지)
- 예산 변경 없음

사업명	국도3호선~금문해안도로 간 도시계획도로 개설	담당자	도시과 정연평(☎831-3166)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급
- 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2015.~ 2023. (9년간)
- 위 치 : 사천시 용현면 금문리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=896m, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000	3,883	815	1,000	1,302
국 비					
도 비	750	750			
시 비	6,250	3,133	815	1,000	1,302
지 방 채					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013. 11. : 투융자 심사
- 2020. 11. : 공사(1단계) 준공

향후계획

- 2022. 1. ~ 8. : 손실보상 협의(2단계)
- 2023. 1. : 공사 착공(2단계)

사업명	용강 주공APT~용두 간 도로개설	담당자	도시과 정연평(☎831-3166)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로개설로 주민생활불편 해소
- 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

사업개요

- 기간 : 2007. ~ 2023. (7년간)
- 위치 : 사천시 용강동 일원
- 규모 : 도시계획도로 개설 L=974m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,500백만 원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,500	4,588		2,500	2,412
국비					
도비					
시비	9,500	4,588		2,500	2,412
지방채					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013. 3. : 투융자 심사
- 2014. 8. : 공사(1단계) 준공
- 2018. 1. ~ : 손실보상 협의(2단계)

향후계획

- 2022. 7. : 공사 착공(2단계)

사업명	동계~사주교차로간 도시계획도로(중로1-11,1-14호선)정비	담당자	도시과 이재성(☎831-3167)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 사주천년교 가설, 회전교차로 정비와 연계된 사업으로 사천읍과 정동면을 연결하는 도로로 국도3호선과의 교통량 분산
- 도시계획도로 개선으로 주민 생활여건 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2023. (6년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 사주리, 정동면 고읍리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1.6km, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,000	15,953	1,860	1,353	834
국 비	10,000	7,053	1,314	1,000	633
도 비					
시 비	10,000	8,900	546	353	201
지 방 채					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 11. : 투융자 심사
- 2020. 1. : 도시계획도로개설(L=0.38km) 공사 준공
- 2020. 8. : 교량가설(L=0.28km) 공사 준공
- 2020. 12. : 도시계획도로개설(L=0.3km) 공사 준공
- 2021. 8. : 도시계획도로개설(L=0.08km) 공사 준공
- 2021. 8. : 도시계획도로개설(L=0.26km) 공사 착공

향후계획

- 2022. 12. : 도시계획도로개설(L=0.26km) 공사 준공
- 2023. 1. : 도시계획도로확포장(L=0.3km) 공사 착공

사업명	각산 산복도로 개설(소로2-44호선)	담당자	도시과 류호철(☎831-3170)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2006. ~ 2025. (20년간)
- 위 치 : 사천시 남양동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=2,400m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,000	3,790	200		1,010
국 비					
도 비	90	90			
시 비	4,910	3,700	200		1,010

추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)

- 2008. 11. : 실시계획인가
- 2009. 1. ~ 2015. 12. : 1단계(L=720m) 보상 완료 및 공사 준공
- 2016. 1. ~ 2018. 12. : 2단계(L=390m) 보상 완료 및 공사 준공
- 2021. 12. : 3단계 일부구간(4공구, L=143m) 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 3단계(4공구) 공사 준공
- 2023. 6.~ 2025. 12. : 3단계(L=1,147m) 보상 및 공사 추진



사업명	개발등 안길 도시계획도로 개설 (소로2-264호선)	담당자	도시과 류호철(☎831-3170)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2022. (6년간)
- 위 치 : 사천시 동금동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=195m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,570백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,570	1,270	300	0	0
국 비					
도 비					
시 비	1,570	1270	300	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2017. 12. : 도시관리계획 결정(변경)
- 2019. 1. ~ 6. : 분할 측량 및 행정절차 이행
- 2019. 7. ~ : 감정 평가 및 보상 협의
- 2021. 2. : 공사 착공

향후계획

- 2022. 6. : 공사 준공

사업명	고읍~예수간 교량 가설 (중로1-16호선)	담당자	도시과 정동민(☎831-3171)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 정동면 고읍·예수리 대규모 주택건설사업 준공에 따른 교통난을 사전 예방하고 잠재적 시민 생활불편 해소
- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023. (5년간)
- 위 치 : 사천시 정동면 고읍·예수리 일원
- 규 모 : 교량 1기 가설 L=92.8m, B=23.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,450백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,450	498	1,078	1,000	3,874
국 비					
도 비					
시 비	6,450	498	1,078	1,000	3,874

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019. 6. ~ 2020. 10. : 실시설계
- 2020. 12. : 총괄분 및 2020년분 공사 착공
- 2021. 10. : 2021년분 착공

향후계획

- 2022. 3. : 2022년분 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

사업명	실안마을 도시계획도로 개설 (중로2-23호선)	담당자	도시과 류호철(☎831-3170)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)
- 위 치 : 사천시 실안동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,775m, B=15.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,900백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,900	5,400	3,000	1,630	3,870
국 비					
도 비	80			80	
시 비	13,820	5,400	3,000	1,550	3,870

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2016. 3. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경)
- 2019. 7. ~ 2020. 6. : 1단계 보상 협의
- 2020. 4. : 1단계 공사 착공
- 2020. 12. : 2단계 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 1, 2단계 공사 준공

사업변경 내역

- 보상비 증가에 따라 총사업비 변경(도 투자심사 완료, 22.5.)
  - ┌ 당초 : 12,000백만원(시비 12,000)
  - └ 변경 : 13,980백만원(도비 80, 시비 13,820)

사업명	서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)	담당자	도시과 정동민(☎831-3171)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)
- 위 치 : 사천시 서포면 구평리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=320.0m, B=15.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,250백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,250	1,650	500	300	800
국 비					
도 비	200	200			
시 비	3,050	1,450	500	300	800

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2014. 12. : 실시설계
- 2016. ~ 2022. 12. : 보상 협의

향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로 개설(중로2-10호선)	담당자	도시과 류호철(☎831-3170)
-----	---------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2023. (8년간)
- 위 치 : 사천시 대방동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,035m, B=20.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,100백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	17,100	12,750	1,855	1,080	1,415
국 비					
도 비	80			80	
시 비	15,165	12,750		1,000	1,415
기 타	1,855	-	1,855		

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2016. 11. : 도시관리계획 결정(변경)
- 2016. 12. : 실시설계
- 2017. 5. ~ 2020. 12. : 보상 협의 및 공사 추진
- 2021. 11. : 1단계(L=590m) 공사 준공

향후계획

- 2023. 1. ~ 12. : 사업준공

사업명	남양교회~송포천간 도시계획도로 개설(소로2-8호선)	담당자	도시과 이호성(☎831-3172)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)
- 위 치 : 사천시 남양동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=330m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,100백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,100	1,380	100	200	420
국 비					
도 비	250	150	100		
시 비	1,850	1,230		200	420

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2014. 6. : 실시설계
- 2016. 1. ~ 2021. 12. : 보상 협의
- 2021. 3. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 6. : 공사 준공

사업명	수석1리~무산골 도시계획도로 개설(소로1-7호선)	담당자	도시과 정동민(☎831-3171)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2023. (12년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 수석리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=335m, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,800	2,180	350	200	70
국 비					
도 비					
시 비	2,800	2,180	350	200	70

추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 2012. 2. : 실시설계
- 2020. 6. ~ 2021. 6. : 1구간 공사 착공 및 준공

향후계획

- 2023. 1. ~ 12. : 2구간 보상 및 공사 추진

사업명	사천읍사무소~선인1리 도시계획도로 개설(소로1-20호선)	담당자	도시과 정동민(☎831-3171)
-----	------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2006. ~ 2023. (18년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=260m, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,950백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,950	1,520	650	500	280
국 비					
도 비	390	190	200		
시 비	2,560	1,330	450	500	280

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2014. 12. : 보상 계속
- 2021. 3. : 1구간 공사 착공

향후계획

- 2022. 10. : 1구간 공사 준공
- 2023. 1. ~ 12. : 2구간 보상 및 공사 착공



사업명	수도교~별리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)	담당자	도시과 류호철(☎831-3170)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2023. (8년간)
- 위 치 : 사천시 별용동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=280m, B=20.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,000	3,300	500	1,000	3,200
국 비					
도 비					
시 비	8,000	3,300	500	1,000	3,200

추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

- 2017. 5. : 실시설계
- 2018. 1. : 실시계획인가
- 2018. 7. ~ 2021. 12. : 보상 협의

향후계획

- 2022. 7. ~ 2023. 12. : 보상 협의 및 공사 추진

사업명	선인구획정리지구~중앙병원간 도시계획도로 개설(소로1-19,2-51호선)	담당자	도시과 정동민(☎831-3171)
-----	--	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023. (10년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=340m, B=8.0~10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,500	1,050	0	370	1,080
국 비					
도 비	70			70	
시 비	2,430	1,050		300	1,080

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2014. 6. : 실시설계
- 2016. 9. ~ : 보상 협의

향후계획

- 2022. 10. : 공사 착공
- 2023. 6. : 보상 협의
- 2023. 9. : 공사 준공

사업명	용당(항공MRO)일반산업단지 조성사업	담당자	산업입지과 김수연(3831-3465)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 항공선도기업인 KAI·KAEMS와 인접한 지역에 항공MRO 및 생산단지 조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 복합항공산업 클러스터로 발전

사업개요

- 기간 : 2017. ~ 2023.
- 위치 : 사천시 사천읍 용당리 일원
- 규모 : 산업단지 조성 A=299,765m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150,000백만 원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	150,000	92,320	7,680	24,500	25,500
도비	60,000	36,928	3,072	9,500	10,500
시비	90,000	55,392	4,608	15,000	15,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

- 2014. 12. 23. : 항공정비사업(MRO) MOU 체결[경상남도, 사천시 KAI]
- 2018. 12. 13. : 산업단지계획 승인 및 고시(1, 2단계)
- 2019. 6. 25. : 1,2단계 공사 착공
- 2019. 12. 17. : 공사 준공(1단계) ※ '22. 6월 현재 공정율 : 65%
- 2020. 6. 1. : 1단계 개발토지 임대계약 체결(사천시, KAEMS)

향후계획

- 2022. 6. 23. : 산업단지계획(변경) 승인 및 고시(1,2,3단계)
- 2022. 7. ~ 9. : 건설기술심의(경남도), 공사원가 사전검토 및 발주(조달청)
- 2022. 10. : 3단계 공사 착공
- 2022. 12. : 1,2단계 공사 준공
- 2023. 12. : 사업 준공(총괄)

사업명	송포일반산업단지 조성사업	담당자	산업입지과 김수연(8831-3465)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 위그선, 항공R&D, 연구센터, 중소형활주로 등 해양·항공산업의 융복합 일반산업단지를 조성하여 지역경제 활성화와 첨단 해양·항공산업의 메카도시로 육성

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2026.
- 위 치 : 사천시 송포동 617-1번지 일원(공유수면 포함)
- 규 모 : 산업단지 조성 A=657,092m<sup>2</sup>(해면부 546,809m<sup>2</sup>, 육지부 110,283m<sup>2</sup>)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 220,200백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	150,000	85			149,915
국 비	6,200				6,200
시 비	85,500	85			85,415
기 타	128,500				128,500

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2016. 11. 28. : 항공레저 이착륙장 공모사업 선정[국토부]
- 2018. 10. 9. : 지방재정 중앙 투자 심사(재검토)
- 2018. 12. 13. : 공유수면매립 기본계획 관련 협의(해양수산부)
- 2019. 4. 1. : 지방재정 중앙 투자 심사(재검토)
- 2020. 8. 12. : 사업추진 양해각서 체결(사천시, 경남개발공사)
- 2021. 3. 17. : 2차 타당성 조사 완료(한국지방행정연구원)
  - 경제성분석(B/C) : 0.67, 재무성분석(PI) : 0.96
- 2021. 5. 28. : 2021년 제2차 지방재정 중앙투자심사(재검토)
  - 타 산업단지 분양율, 객관적인 수요조사 검토 필요
  - 공유수면 매립 및 그에 따른 환경피해, 어업권 보상 등 주민의견 수렴
  - 토지이용 적정성 검토, 산업기능과 항공기능이 상충되지 않도록 검토
  - 항공·해양 관련 연구기관 및 기업 간 연계방안 마련

향후계획

- 지방재정 중앙투자심사 재검토 조건사항 이행 후 행정절차 추진

사업명	삼천포용궁수산물시장 주차타워설치	담당자	지역경제과 최동철(2831-3062)
-----	-------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼천포 용궁수산물시장 및 인근 시장을 방문하는 관광객 차량 불편 해소를 위하여 주차타워 건립

사업개요

- 기 간 : 2021. 5 ~ 2022. 6
- 위 치 : 사천시 선구동 58-45번지 외 8필지
- 규 모 : 주차타워 건립, 지상2층 3단(연면적6,173.23㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,000		8,800	200	
국 비	5,280		5,280		
도 비					
시 비	3,720		3,520	200	
지방채					
기 타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2019. 9. : 주차환경개선사업 최종 선정
- 2020. 6. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 5. 10. : 공사 착수

향후계획

- 2022. 6. : 공사 준공

사업변경 내역

구분	변경전	변경후	변경 사유
사업기간	2020~2021	2020~2022	자재수급 불안, 가격급등에 따른 공사지연
사업규모	부지 3,871㎡, 지상 2층3단, 250대	부지 3,871㎡, 지상 2층 3단, 194대	주민협의, 기관협의내용 실시설계 반영
사업비	국 비 : 5,280 지방비 : 3,520	국 비 : 5,280 지방비 : 3,720	

사업명	삼천포전통수산물시장 주차장 설치	담당자	지역경제과 최형주(28831-3064)
-----	-------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시재생사업과 연계한 주차장 조성으로 우리시를 방문하는 관광객들의 주차편의 제공으로 시장 경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2017. 11. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 서동 321-1번지 일원
- 규 모 : 주차장 조성(A=4,312m<sup>2</sup>)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,550백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,960	3,468	2,082	410	
국 비					
도 비					
시 비	5,960	3,468	2,082	410	
지 방 채					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2020. 2. ~ 6. : 건물철거(자매빵집, 우리장식)
- 2020. 6. : 협의보상(서동 321-7)
- 2021. 8. : 보상협의 및 수용재결(3개동)
- 2021. 12. : 지장가옥 철거공사

향후계획

- 2022. 6. ~ 7. : 보상금 지급(3개동)
- 2022. 8. : 건물철거 설계용역 준공
- 2022. 12. : 건물 철거 준공

사업명	사천 케이블카 자연휴양림 조성	담당자	녹지공원과 한진욱(0831-3440)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시민과 관광객들에게 쾌적하고 안전한 산림문화·휴양 서비스 제공 및 각산 일원 바다 케이블카, 아쿠아리움 등과 연계한 관광자원 다양성 확대

사업개요

- 기 간 : 2016. 10. ~ 2021. 5.
- 위 치 : 사천시 실안동 산170-2번지 일원
- 규 모 : 39.4ha

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,510백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	11,510				
국 비					
시 도 비	3,250	2,498	752		
시군구비	8,260	6,907	1,353		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 5. : 휴양림 지정 고시(산림청 고시 제2017-48호)
- 2018. 12. : 휴양림 조성사업 총괄 발주
- 2021. 5. : 휴양림 조성사업 총괄 준공

향후계획

- 자연휴양림 시설 보완

사업명	사천시농업한마당축제	담당자	농축산과 김여랑(☎831-3760)
-----	------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 우리시 농·특산물의 인지도 향상을 위한 적극적인 홍보 활동과 판로개척
- 축제를 통한 시민 일체감 조성으로 우리농업의 새로운 활로 모색

사업개요

- 기 간 : 2021. 10.
- 위 치 : 온·오프라인(삼천포대교공원)
- 민간사업자 : 사천시농업한마당추진위원회
- 총사업비 : 70백만 원
- 사업규모 : 온라인,농산물판매 행사

재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	940	270	70	300	300
국 비					
시 도 비					
시군구비	940	270	70	300	300
기 타					

추진단계

- 운영중

향후계획

- 2022년 제14회 사천시 농업한마당축제 개최 예정(2022.10.)



사업명	논 타작물 단지화조성 사업다각화 지원	담당자	기술지원과 오수봉(☎831-3870)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 논 타작물(콩) 재배 확대를 통한 농가 소득 증대

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.(2년차 사업)
- 위 치 : 곤명면 봉명로 219 콩사랑영농조합법인
- 규 모 : 2,000m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,988백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,988	-	1,618	1,370	-
국 비	1,195	-	647	548	-
시 도 비	358	-	194	164	-
시군구비	837	-	453	384	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	598	-	324	274	-

추진상황(추진진도 : 80%)

- 건축공사, 기계설비 공사 준공검사 준비중
- 전동지게차, 계근대 구입 완료
- 포장, 건조, 저장 시설 설비 입찰 진행중

향후계획

- '22. 11월 사업 준공 예정

사업명	사천시립도서관 건립	담당자	평생학습센터 이정갑(3831-2591)
-----	------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 최적의 독서문화 서비스 제공을 위한 시지역 공공도서관 신축
- 인구 증가 예상 및 커뮤니티 공간에 대한 수요 대비

사업개요

- 위 치 : 정동면 예수리 552-2번지 일원(반룡공원 내)
- 사업량 : 대지면적 7,654㎡ 연면적 5,70㎡(지상 4층)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 12.

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,192백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,192	1,119	703	14,930	2,440
국 비	7,162	503	392	3,827	2,440
시 도 비	12,030	616	311	11,103	
시군구비					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2021. 3월: 기본 및 실시설계 용역 중간보고회(내부공무원, 시의회)
- 2021. 6월: 지방건설기술심의위원회 심의(기본 및 실시설계 타당성)
- 2021. 9월: 경상남도 지방건설기술심의위원회 심의 의결(건설사업관리용역)
- 2021. 11월: 실시 설계 및 각종 용역 준공
- 2021. 12월: 문화재 발굴조사 완료 및 시공자(감리자포함) 선정 입찰

향후계획

- 2022. 2월: 공사 착공
- 2022. 8월: 공사 준공

사업명	용남중학교 미래교육관 증축지원	담당자	평생학습센터 김성이(0831-2585)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 용남중학교는 교육부 지정 농어촌 거점중학교로 매년 학생 수가 증가되어 기본 교육시설의 부족으로 기본수업 진행에 어려움이 있으므로 미래교육관을 증축하여 학생들에게 질 높은 교육환경을 제공하고 미래교육 모델로 활용하고자 함
- 다목적강당(체육시설), 소규모공연장(예술공간), 특별실/마을학교/급식소(복합문화공간) 증축을 통해 학생들과 지역민이 함께 누릴 수 있는 공간 창출

사업개요

- 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 3.
- 위 치 : 용남중학교(사천시 용현면 선진길 24 일원)
- 규 모 : 미래교육관(3동, 연면적 4,389㎡)
  - 1동 : 다목적강당(1층 필로티 800㎡, 2층 다목적강당 920㎡)
  - 1동 : 소규모공연장(1층, 850㎡)
  - 1동 : 특별교실(1층) 5실(750㎡)·급식소(1층 619㎡) 및 마을학교(2층) 3실(450㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,212백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,212	791	98	3,205	5,118
시 비	3,173			1,000	2,173
기 타	6,039	791	98	2,205	2,945

※ 집행액 : 5,939백만원(시비 1,000, 기타 4,939) 향후 소요액 : 2,173백만원

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- 2019. 8. : 총사업비(70억 원)의 시 대응투자(35억 원) 확약
- 2019. 11. : 시 지방재정 투자심사
- 2020. 2. : 교육관 부지 토지기탁 확약 체결(사유지 2필지 1,399㎡→용남학원)
- 2020. 2. : 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사
  - 도시관리계획 결정(변경) 등 사전절차 이행 요구(조건부 승인)

- 2020. 3. ~ 6. : 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 용역(2,370㎡)
- 2020. 6. 18. : 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시 (33,903㎡ → 36,273㎡ / 증 2,370㎡)
- 2020. 6. 23. : 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정
- 2020. 9. ~ 2020. 10. : 기본설계용역 현상공모
- 2020. 11. : 도교육청 특별교부금 확정
- 2021년 제1차 지방재정투자사업 심의결과⇒ 재검토
- 2021. 5. : 2021년 제3차 지방재정투자사업 재상정
- 2021. 8. : 2021년 제3차 지방재정투자사업 심사완료(조건부)
- 2021. 10. : 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정
- 2021. 12. : 사업계획 변경승인(급식소 시설 추가에 따른 사업량 및 사업비 변경 3,770㎡→4,389㎡ / 7,137백만 원→9,212백만 원)

□ 향후계획

- 2021. 10. ~ 2022. 6. : 실시설계용역 중
- 2022. 5. : 시 보조금 교부(10억 원)
- 2022. 7. : 공사입찰 및 공사업체 선정
- 2022. 8. ~ 2023. 3. : 공사착공 및 준공
- 2023. 5. : 학생수업 및 시민활용 운영

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2019. 10. ~ 2022. 12.(3년 3개월)	2019. 10. ~ 2023. 3.(3년 6개월)
사 업 비 및 재원	○ 총 사업비: 7,137백만원 - 도교육청 특별교부금: 3,173 - 시 지원비: 3,173 - 토자매입비(기탁,매입): 791(학교법인부담)	○ 총 사업비 : 9,212백만원 - 도교육청 특별교부금(미래교육관): 3,173 - 시 지원비(미래교육관): 3,173 - 교육비특별회계(급식소신축): 2,075 - 토자매입비(기탁,매입): 791(학교법인부담)
사업량	◦ 3동, 연면적 3,770㎡ - 다목적강당(1층 필로티 800㎡, 2층 920㎡) : 1,720㎡ - 소규모공연장: 850㎡ - 특별실(1층)·마을학교(2층): 1,200㎡	◦ 3동, 연면적 4,389㎡ - 다목적강당(필로티): 1,720㎡(변동없음) - 소규모공연장: 850㎡ (변동없음) - 1층 급식소특별실(1,369㎡), 2층 마을교실(450㎡)

사업명	음식물 바이오가스화 사업	담당자	환경사업소 신경민(☎831-5607)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 음식물류폐기물 공공처리시설(20톤/일)의 노후화로 대체시설 마련
- 유기성폐자원(음식물)의 에너지화를 통한 자원순환 및 에너지자립화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 경상남도 사천시 환경길 55 일원(삼천포공공하수처리시설 내)
- 규 모 : 음식물 바이오가스화시설 40톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,802백만 원 (2021년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2022년 이후
계	9,802	6,578	1,949	1,275	
국 비	2,940	1,973	585	382	
시 도 비	1,961	1,316	390	255	
시군구비	4,901	3,289	974	638	

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2014. 9. : 타당성조사 연구용역 완료
- 2017. 8. : 기본 및 실시설계 용역
- 2020. 3. : 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 착공
- 2020. 12. : 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 준공
- 2021. 3. : 혐기성소화조(2021년분) 공사 착수
- 2021. 11. : 혐기성소화조(2021년분) 시운전 착수

향후계획

- 2022. 1. : 설치검사 시행
- 2022. 2. : 시운전 종료
- 2022. 3. : 공정안전심사 착수
- 2022. 11. : 공정안전심사 종료
- 2022. 12. : 총괄 준공