

(8) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	582,102,414,000			261,359,301,134		134,841,461,750	33,756,264,240	101,085,197,510				
사천시문화예술회관 환경개선(전환사업)	5,000,000,000 사천시 문화예술회관 환경개선 1식(옥상방수 A=2,500㎡, 공연장 리모델링, 무대 기계 교체 등)	2021-01-01 ~ 2022-12-31	사천시 문화예술회관 환경개선 1식(옥상방수 A=2,500㎡, 공연장 리모델링, 무대 기계 교체 등)	2,500,000,000	사천시 문화예술회관 환경개선 1식(옥상방수 A=2,500㎡, 공연장 리모델링, 무대 기계 교체 등)	2,500,000,000		2,500,000,000	공사준공	100	문화체육과	
사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립	15,200,000,000 체육센터 및 문화센터 건립(A=3,800제곱미터, 지1~3층)	2020-01-01 ~ 2024-12-31	체육센터 및 문화센터 건립(A=3,800제곱미터, 지1~3층)	7,700,000,000	체육센터 및 문화센터 건립(A=3,800제곱미터, 지1~3층)	7,500,000,000	1,700,000,000	5,800,000,000	공사 착수, 23년 5월 준공예정	80	문화체육과	
용현생활체육시설 조성	13,000,000,000 체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)	2015-01-01 ~ 2023-12-31	체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)	4,460,000,000	체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)	1,950,000,000		1,950,000,000	토지보상 추진중으로 78% 완료	25	문화체육과	
서포 복합문화공원 조성	4,630,000,000 복합공원 조성 A=19,472㎡(야외공연장, 축구장 등)	2022-01-01 ~ 2023-12-31	문화공원 조성 A=19,472㎡(야외공연장, 축구장 등)	1,447,000,000	복합공원 조성 A=19,472㎡(야외공연장, 축구장 등)	160,000,000		160,000,000	실시설계용역 준공	25	문화체육과	
비토 썬사름(갯벌) 생태체험시설 조성(전환사업)	4,400,000,000 갯벌생태체험장(썬사름) 설치, 생태탐방로 설치 L=1.3km	2020-01-01 ~ 2023-12-31	20~21년분 탐방로 조성	1,734,000,000	22년분 탐방로 조성	1,000,000,000		1,000,000,000	추진중	60	관광진흥과	
실안낙조와 어우러진 등대모형 및 포토존 설치사업	5,000,000,000 휴게공간 및 포토존, 조형물 등 조성	2020-01-01 ~ 2024-12-31	20~21년분 조형물 및 포토존 조성	1,500,000,000	22년분 조형물 및 포토존 조성	1,400,000,000		1,400,000,000	추진중	60	관광진흥과	

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계획공모형 지역관광개발사업(자본)	5,850,000,000	2020-03-01 ~ 2024-12-31	기본계획 구역	600,000,000	기본계획 구역	3,300,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000		추진중	30	관광진흥과
	계획공모형 지역관광개발사업											
계획공모형 지역관광개발사업(경상)	6,150,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	항공관광 브랜딩	320,000,000	항공관광 브랜딩	3,300,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000		추진중	30	관광진흥과
	에어로스페이스 에듀케이션파크 조성사업											
연근해어선감척(근해어선)	5,103,275,000	2022-01-01 ~ 2023-06-30	기선권현망 1선단, 소형선망 1선단	1,102,323,580	기선권현망 1선단	4,000,951,420		4,000,951,420		잔여사업(기선권현망 1선단) 감정평가 완료	80	해양수산과
	기선권현망 2선단, 소형선망 1선단											
2022년 근해어선 자율감척	5,065,000,000	2022-01-01 ~ 2022-12-31	기선권현망 1선단		기선권현망 1선단	5,053,390,770	5,053,390,770			사업완료	100	해양수산과
	기선권현망 1선단											
연안정비	24,370,814,000	2010-01-01 ~ 2023-12-31	연안정비 L=807m, 수변공원 조성 A=21,016㎡	21,316,814	수변공원 조성 A=21,016㎡	3,054,000,000	2,138,000,000	916,000,000		추진중	80	해양수산과
	연안정비 L=807m, 수변공원 조성 A=21,016㎡											
2020년 어촌뉴딜300사업(낙지포항)	8,574,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	낙지포항 정비 1식	5,664,850,000	낙지포항 정비 1식	2,909,150,000	2,036,405,000	872,745,000		추진중	50	해양수산과
	낙지포항 정비 1식											
2020년 어촌뉴딜300사업(중촌항)	7,283,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	중촌항 정비 1식	5,133,466,000	중촌항 정비 1식	2,149,534,000	1,720,110,000	429,424,000		추진중	70	해양수산과
	중촌항 정비 1식											
2021년 어촌뉴딜300사업(구우진항)	10,000,000,000	2021-01-01 ~ 2023-12-31	구우진항 정비 1식	2,500,000,000	구우진항 정비 1식	3,500,000,000	2,800,000,000	700,000,000		추진중	50	해양수산과
	구우진항 정비 1식											
동계~사주교차로간 도시계획도로 개설(주한미군)	20,000,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	L=1.4km, B=10~20m	15,953,000,000	L=1.4km, B=10~20m, 보상 등	1,353,000,000	1,000,000,000	353,000,000		연결도로 정비공사 시행 중	75	도시과
	L=2.7km, B=10~20m, 교량 1개소, 회전교차로 1개소											
용강주공APT~용두간 도로개설(대로3-4호선)	9,500,000,000	2007-01-01 ~ 2024-12-31	L=132m, B=25m	8,688,000,000	L=132m, B=25m	4,100,000,000		4,100,000,000		보상 협의 및 도로개설 L=132m	30	도시과
	L=947m, B=25m											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
국도3호선~금문해안도로간 연결도로(대로3-13호선)	7,000,000,000 L=896km, B=15m	2015-01-01 ~ 2024-12-31	L=0.15km, B=15m	1,833,000,000	L=0.15km, B=15m	1,000,000,000		1,000,000,000		보상 협의 및 도로개설 L=746m	30	도시과
송포농공단지~송천마을간 도시계획도로 개설(중로1-2호선)	4,500,000,000 L=0.689km, B=20m	2014-01-01 ~ 2025-12-31	L=0.689km, B=20m	1,000,000,000	L=0.689km, B=20m	500,000,000		500,000,000		1단계 구간 공사 시행 중(L=130m)	33	도시과
대흥불교사~한전아파트간 도시계획도로 개설(중로2-9호선)	6,000,000,000 L=0.512km, B=15m	2013-01-01 ~ 2025-12-31	L=0.512km, B=15m	1,650,000,000	L=0.512km, B=15m	300,000,000		300,000,000		손실보상 협의	30	도시과
수도교~벌리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)	8,000,000,000 L=0.28km, B=20m	2016-01-01 ~ 2024-12-31	L=0.28km, B=20m	3,800,000,000	L=0.28km, B=20m	1,000,000,000		1,000,000,000		손실보상 협의	60	도시과
국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)	7,000,000,000 L=1.173km, B=20m	2014-01-01 ~ 2025-12-31	L=1.173km, B=20m	1,800,000,000	L=1.173km, B=20m	500,000,000		500,000,000		손실보상 협의	32	도시과
실안마을 도시계획도로 개설(중로2-23호선)	13,900,000,000 L=1,775 m, B=15m	2014-01-01 ~ 2023-12-31	L=1,775 m, B=15m	5,400,000,000	L=1,775 m, B=15m	2,000,000,000		2,000,000,000		도로개설 L=1,775 m, B=15m, 손실보상협의	40	도시과
서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)	3,250,000,000 L=0.32km, B=15m	2014-01-01 ~ 2023-12-31	L=0.32km, B=15m	2,150,000,000	L=0.32km, B=15m	300,000,000		300,000,000		손실보상 협의	75	도시과
삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로 개설(중로1-21호선)	17,100,000,000 L=1,035m, B=20m	2016-01-01 ~ 2024-12-31	L=1,035m, B=20m	14,605,130,000	L=1,035m, B=20m	1,080,000,000		1,080,000,000		도시계획도로 개설(L=1,035m B=20m), 손실보상협의	75	도시과
고읍~예수간 교량가설(중로1-16호선)	6,500,000,000 교량1기 L=100m, B=23m	2019-01-01 ~ 2023-12-31	교량1기 L=100m, B=23m	1,575,610,000	교량1기 L=100m, B=23m	1,000,000,000		1,000,000,000		교량1기 L=100m, B=23m	30	도시과

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
소규모 배수개선(전환사업)	6,000,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	실시설계용역 1식	1,750,000,000	유수지설치 1개소, 수로정비 L=748m	875,000,000		875,000,000		공사중	50	건설과
	유수지 설치 1개소(V=28,320㎡), 배수로 신설 A구간(보강토 옹벽) L=400.0m, H=2.7m, B구간(개거, 3.0*2.0) L=348.0m, 배수펌프장 설치(게이트 펌프, Q=1.0㎡/sec 2기)											
소하천정비(전환사업)	21,839,000,000	2016-01-01 ~ 2023-12-31	소하천정비 L=0.5km	11,604,000,000	하천정비 L=1km	3,402,000,000	1,701,000,000	1,701,000,000		공사중	50	건설과
	소하천정비 L=9.0km											
생태하천 복원사업(전환사업)	16,746,000,000	2018-01-01 ~ 2025-12-31	생태하천복원사업 L=4.4km	7,638,000,000	생태하천복원사업 L=4.4km	600,000,000	372,000,000	228,000,000		공사중	5	건설과
	생태하천 1식(L=7.0km)											
균형발전사업 운영	373,500,000	2021-11-24 ~ 2022-11-23	농촌공간전략계획 및 생활권활성화계획(1차)	200,000,000	농촌공간전략계획 및 생활권활성화계획 2차	173,500,000		173,500,000		용역 완료	100	도시재생과
	농촌공간전략계획 및 생활권활성화계획 1식											
근린재생형(중심시가지형, 국비지원)	25,000,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	계획 수립 및 부지매입, 공사추진	17,528,677,000	공사추진	7,071,323,000	2,251,839,408	4,819,483,592		추진중	80	도시재생과
	삼천포 구항 도시재생사업											
근린재생형(중심시가지형, 자체재원)	5,000,000,000	2018-01-01 ~ 2023-12-31	계획 수립 및 부지매입, 공사추진	2,427,008,410	공사추진	1,792,991,590		1,792,991,590		추진중	80	도시재생과
	삼천포 구항 도시재생사업 1식											
근린재생형(주거지지원형, 국비지원)	15,000,000,000	2019-10-01 ~ 2023-12-31	계획 수립 및 부지매입, 공사추진	7,217,451,680	공사추진	7,282,548,320	3,855,519,062	3,427,029,258		추진중	30	도시재생과
	대방 굴항 도시재생사업 1식											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
농촌중심지활성화(일반지구)(용현면)	5,797,000,000	2018-01-01 ~ 2023-06-30	기본 및 시행계획 수립용역, 보상협의	1,540,000,000	시행계획 수립, 보상협의, 오동지교류센터 조성, 송지천 수변수변산책로 등	2,866,000,000	2,006,000,000	860,000,000		추진중	95	도시재생과
	오동지 교류센터 1개소, 북카페 조성 A=212㎡, 마을회관 리모델링 1개소, 중심가로 환경정비 L=210m, 송지천 수변산책로 조성 A=616㎡, 얼썬한마당 조성 A=868㎡, 지역역량 강화사업 1식											
신수도 관광지 조성사업	4,082,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	부지매입 실시계획 용역	620,000,000	부지매입 및 관광지 조성(무인커피숍 및 매점 등)	816,400,000	653,000,000	163,400,000		추진중	60	도시재생과
	야영장 및 산림욕장 조성											
진도 관광지 조성사업	5,933,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	부지매입	1,186,200,000	부지매입, 설계용역, 야영장 부지 조성	1,513,800,000	1,211,000,000	302,800,000		추진중	60	도시재생과
	관광지 조성											
축동 대길문 교차로 정비	9,000,000,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	토지매입	6,000,000,000	토지매입	2,500,000,000		2,500,000,000		추진중	85	도시재생과
	도로개설 B=18m, L=540m											
용당일반산업단지 조성	150,000,000,000	2017-01-01 ~ 2023-12-31	용역 및 보상협의	100,000,000,000	보상 및 공사	25,000,000,000		25,000,000,000		공사 착공(1,2단계), 공사준공(1단계), 3단계 산업단지계획 수립용역	65	산업입지과
	산업단지 조성 A=299,765㎡											
사천 서부일반산업단지 조성	71,600,000,000	2019-04-26 ~ 2024-12-31	산업단지계획 수립 1식	3,086,938,650	용역 및 보상협의	13,209,047,650		13,209,047,650		계획수립 및 보상중	50	산업입지과
	산업단지 조성 A=313,603㎡											
공공도서관 건립	23,355,825,000	2019-01-01 ~ 2023-12-31	사전절차 이행, 설계공모시행	7,423,329,000	공사 착수(2022. 2. ~ 23. 8.)	12,828,825,000	1,958,000,000	10,870,825,000		추진중	30	평생학습센터
	공공도서관 신축 1식											

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사업비						
						계	국비	지방비				기타
계	2,728,000,000					600,000,000			600,000,000			
발전소주변지역 지원사업(특별)	2,728,000,000 삼천포수산물시장 해수공급시설 설치사업(해수송수관로 설치 L=654m, 시장 내 배관 설치 L=2,386m 등)	2022-07-12 ~ 2023-07-12			삼천포수산물시장 해수공급시설 설치사업(해수송수관로 설치 L=654m, 시장 내 배관 설치 L=2,386m 등)	600,000,000			600,000,000	공사 중	22	지역경제과