

**별첨 4**      **개별 투자심사 사업 추진현황**

사업명	동서금량 생활SOC 복합화사업	담당자	행정과 이성복(☎831-2565)
-----	------------------	-----	--------------------

**사업목적 및 필요성**

- 인구 증가에 따른 행정수요 급증과 안전사고 예방을 위한 노후 행정복지센터 신축의 필요성 대두
- 청사 내방객 및 주변 마트, 전통시장과 5일장 인접으로 주차공간 확대 필요
- 인구는 지속적으로 증가하나 상대적으로 문화활동 인프라 부족하여 주민의 문화욕구에 대응

**사업개요**

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년 (3년간)
- 위 치 : 사천시 동금동 159-3번지 일원
- 규 모 : 지상2층(행정복지센터 + 생활SOC복합화)

**소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,500		2,100	5,400	
국 비	1,100			1,100	
시 도 비					
시군구비	6,400		2,100	4,300	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)**

- 2021. 10.: 경남도 지방재정투자 심의결과 ⇒ 조건부(2단계)
- 2022. 5.: 공공건축 사업계획 사전검토(경상남도)
- 2022. 6.: 부지매입 완료(한국자산관리공사, 교육청)
- 2022. 10.: 설계공모 실시(작품선정)

**향후계획**

- 2023. 4.: 건축실시설계 용역
- 2023. 9.: 계약심사 등 행정절차 이행
- 2023. 10.: 공사 착공
- 2024. 7.: 공사 준공

사업명	사천호국공원확장조성사업	담당자	주민복지과 정세훈(☎831-2610)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 나라를 위한 사천인의 희생에 보답하고 시민들의 애국심, 호국의지 고취
- 통합보훈회관 건립을 통한 보훈가족의 자긍심 고취

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. ~ 2025. 5.
- 위 치 : 사천호국공원(노룡동 15-1) 일원
- 규 모 : 호국공원 확장조성(산책로, 보훈회관 건립 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,220	969	1,050	1,558	3,643
국 비					
시 도 비					
시군구비	7,220	969	1,050	1,558	3,643
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- '18. 9월: 사천호국공원 조성 계획 수립
- '18. 11월: 호국공원 조성사업 중기지방재정계획 및 지방재정 투자심사 승인
- '18. 11월: 도시관리계획(호국공원) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시
- '18. 12월: 도시관리계획(호국공원) 결정(변경) 고시 ※ 시설면적 감소, 녹지면적 증가
- '19. 12월: 도시계획시설(호국공원)사업 실시계획인가 고시
- '20. 1월: 도시계획시설(호국공원)사업 실시계획 변경인가 고시 ※ 사업면적 감소
- '22. 5월: 1차, 2차, 3차분 토지보상 완료(1차, 2차, 3차)
- '22. 8월: 도시계획시설(호국공원)사업 실시계획 변경인가 고시
- '23. 4월: 4차분 토지보상 완료

향후계획

- '23. 8월: 소규모 사전재해영향평가, 환경영향평가, 실시설계 용역
- '24. 1월: 호국공원 확장 조성사업 및 통합 보훈회관 건립 시행

사업명	사천에어쇼	담당자	우주항공과 최정순(☎831-2061)
-----	-------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 우주항공산업 육성 및 고용촉진으로 지역경제 활성화 도모
- 우주항공산업 관련 업체 투자유치 및 수출 지원

사업개요

- 기 간: 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치: 사천시 사천읍 공군 제3훈련비행단 비행장 내
- 규 모: 관람객 40여 만명
- 내 용: 공식행사, 학술회의, 항공대회, 에어쇼, 체험 및 전시 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비: 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,200		1,700	700	1,800
국 비					
시 도 비	700	-	200	200	300
시군구비	3,500	-	1,500	500	1,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도: 50%)

- 2022 사천에어쇼 추진 완료
- 2023 사천에어쇼 개최 예정

향후계획

- 2023 사천에어쇼 개최
  - 기 간: 2023. 11. 4. ~ 11. 5.
  - 장 소: 삼천포대교공원 일원
  - 내 용: 개막행사, 축하공연, 에어쇼, 학술회의, 항공대회, 홍보관, 전시.체험 등

사업명	사천일반산업단지 재생사업	담당자	투자유치산단과 조광래 (☎831-3445)
-----	---------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 산업단지의 산업입지 기능을 발전시키고, 기반지원편의시설을 확충 및 개량하여 산업구조 변화에 대응

사업개요

- 기 간 : 2022. 7월 ~ 2026. 12월
- 위 치 : 사천시 사남면 일원(사천 제1,2일반산업단지 내)
- 사업내용 : 노외주차장 3개소(타워형 2, 평면 1), 노상주차장 5개소, 소공원 조성 1개소, 도로개설 L=150m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	30,000	-	1,000	-	29,000
국 비	15,000	-	500	-	14,500
시 도 비	4,500	-	150	-	4,350
시군구비	10,500	-	350	-	10,150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- '22. 7. : 재생계획 수립용역 착수
- '23. 7. : 재생시행계획(토목분야) 실시설계용역 착수

향후계획

- '23. 9. : 재생시행계획(건축분야) 실시설계용역 착수
- '24. 2. : 재생계획 및 재생시행계획 승인 신청
- '24. 6. : 재생계획 및 재생시행계획 승인
- '25. 1. : 재생사업 착공
- '26. 12. : 재생사업 준공

사업변경 내역

- 사업기간 변경 : 국토교통부 중기계획 변경에 따름
  - 당초 : 2022 ~ 2024
  - 변경 : 2022 ~ 2026

사업명	용당(항공MRO) 일반산업단지 조성사업	담당자	투자유치산단과 김수연 (☎831-3465)
-----	-----------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 항공선도기업인 KAI·KAEMS와 연접한 지역에 항공 MRO 및 생산단지 조성으로 연구개발·생산·MRO가 일괄된 복합항공산업 클러스터로 발전

사업개요

- 기 간: 2017. ~ 2024
- 위 치: 사천시 사천읍 용당리 일원
- 규 모: 산업단지 조성 299,765㎡(1,2단계 149,628㎡, 3단계 150,137㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	150,000	100,000	25,500	24,500	-
국 비					
시 도 비	60,000	40,000	10,500	9,500	-
시군구비	90,000	60,000	15,000	15,000	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- '19. 6.: 공사 착공(1단계)
- '21. 2.: 2021년 제1차 지방재정 중앙투자심사(조건부)
- '22. 6.: 일반산업단지계획(변경) 승인 및 고시(149,628→299,765㎡)
- '23. 2.: 공사 착공(3단계)
- '23. 5.: 일반산업단지계획(변경) 승인 및 지형도면 고시

향후계획

- '23. 12.: 1, 2단계 공사 준공
- '24. 12.: 사업 준공(총괄)

사업변경 내역

구 분	변경내용		비고
	당 초	변 경	
사업규모	A=311,880㎡	299,765㎡	
총사업비	148,000백만 원	150,000백만 원	추가변경 예정
사업기간	2018.~2023.	2018.~2024.	추가변경 예정

사업명	사천 서부일반산업단지 조성공사	담당자	투자유치산단과 허성훈 (☎831-3460)
-----	------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 상대적으로 낙후된 사천서부지역의 경제활성화를 도모하고, 산업수요의 집적화를 통한 시너지효과 도모 및 지역산업의 다변화를 통한 지역경제활성화

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2024년
- 위 치 : 곤양면 맥사리 산35번지 일원
- 규 모 : 313,603m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 76,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	76,300	18,400			57,900
지방채					
국비	12,900				12,900
시도비					
시군구비	48,400	3,400			45,000
기타	15,000	15,000			

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

- '22. 12. 29.: 산업단지계획 승인 고시(원안가결)
- '23. 3.: 경상남도 건설기술심의(원안가결)
- '23. 6.: 수용재결 신청

향후계획

- '23. 9.: 2023년 제2회추경 예산반영 및 조달청 원가심사 의뢰
- '23. 12.: 공사 착공

사업명	사천제2일반산업단지 복합문화센터 건립사업	담당자	투자유치산단과 박나라 (☎831-3446)
-----	---------------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 사천일반산업단지 내 근로자 지원시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월
- 위 치 : 사천시 사남면 방지리 677번지(사천 제2일반산업단지 내)
- 사업내용 : 복합문화센터 건립 1동
  - (1층) 식당, 무인빨래방, 카페테리아, 키즈카페, 운영기관 사무실
  - (2층) 다목적홀, 프로젝트실, 동아리실(중,소), 커뮤니티실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,395백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,395	3,395	1,500	1,500	-
국 비	3,395	3,395	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	1,500	1,500	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '20. 5. : 공모사업 선정
- '22. 8. : 공사 착공
- '23. 5. : 공사 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 사업지침에 따라 국비 교부 시 간접비를 제외
  - 당초 : 6,700백만원
  - 변경 : 6,395백만원

사업명	삼천포수산물시장 해수공급시설 설치사업	담당자	지역경제과 한현상(28831-3061)
-----	----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 삼천포항은 풍부한 어족자원의 청정해역으로 수산업에서 상당한 경쟁력을 갖추고 있으며 수산물시장 내 노후화된 해수 공급시설을 대체할 해수공급시설을 설치하여 명품 청정 수산물시장의 이미지 제고

사업개요

- 기간 : 2022. 7. 11. ~ 2023. 8. 23.
- 위치 : 사천시 어시장길 64 일원
- 규모 : 해수공급시설 설치(직접취수방법)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,328 백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,328	2,554	774	0	0
국비					
시도비					
시군구비	3,328	2,554	774	0	0
지방채					
민간자본					
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2021. 12. 22.: 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 1 ~ 6.: 행정절차등 이행
  - 도로점용, 도시관리계획 결정, 공유수면실시계획, 간이해역이용협의 등
- 2022. 7. 11.: 공사 착공
- 2022. 8.~ 2023. 6.: 계획 공정 진행(송수관부설, 내부관로, 취수펌프장 설치 등)

향후계획

- 2023. 7.~ : 잔여 공정 진행 및 시운전
- 2023. 8. : 공사 준공

사업명	용현 생활체육시설 조성사업	담당자	문화체육과 권금오(☎831-2415)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 체육시설 조성을 통한 시민건강 증진 및 여가선용 공간 마련
- 체육 인프라 확충으로 지역격차 해소 및 기반시설 마련

사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2024년
- 위 치 : 사천시 용현면 송지리 782번지 일원
- 규 모 : 체육시설 조성 A=33,387㎡(축구장, 풋살장 등)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,000	4,460	1,950	750	5,840
국 비	1,980				1,980
시 도 비					
시군구비	11,020	4,460	1,950	750	3,860
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2019. 7. : 감정평가 실시
- 2019. 12. : 실시설계 용역 완료
- 2020. 3. : 실시계획인가 고시
- 2023. 1. : 보상 협의 계속(미협의 토지소유자 수용재결 절차 이행)

향후계획

- 2023. 12. : 보상 완료
- 2024. 1. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

사업명	사천시생활밀착형 국민체육센터 건립	담당자	문화체육과 김성현(☎831-2421)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 시민의 문화·체육 향유권 신장, 시설 인프라 지역 격차 해소
- 문화와 체육시설의 복합화를 통한 생활밀착형 공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 위 치 : 사천시 정동면 예수리 405번지 일원
- 규 모 : 수영장, 다목적체육관, 문화센터 등 건립 A=3,882.37m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,800	2,168	6,852	7,780	
국 비	5,200	1,473	2,559	1,168	
시 도 비	1,350	120	745	485	
시군구비	10,250	575	3,548	6,127	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2019. 9.: 생활SOC사업 선정
- 2019. 9.: 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수
- 2021. 9.: 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 12.: 사천시 생활밀착형 국민체육센터 건립공사 착수
- 2023. 5.: 건립 준공

향후계획

- 2023. 8.: 개관

사업명	서포 생활체육시설 조성사업	담당자	문화체육과 권금오(☎831-2415)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 낙후된 면지역의 체육시설 확충으로 시민 건강증진, 여가선용 기회 확대
- 동계전지 훈련장 활용으로 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 사천시 서포면 다평리 1420-1번지 일원
- 규 모 : 체육공원 조성(축구장, 풋살장 등) A=19,500m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,630	1,480	160	1,495	1,495
국 비	920			460	460
시 도 비					
시군구비	3,710	1,480	160	1,035	1,035
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 8. : 토지보상 완료
- 2022. 6. : 실시설계 및 실시계획인가 용역 발주
- 2022. 12. : 실시설계 및 실시계획인가 용역 완료
- 2023. 4. : 실시계획인가 신청

향후계획

- 2023. 8. : 실시계획인가 고시
- 2023. 9. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	사천시문화예술회관 환경개선	담당자	문화체육과 김대영(☎831-2711)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2001년 준공 이후 시설 및 장비의 노후화로 현대화가 시급하여 환경개선 사업 추진

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2022년
- 위 치 : 사천시 삼천포대교로 471(동림동)
- 규 모 : 옥상방수, 로비 및 객석 냉난방 설치, 객석 의자 교체 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	421	4,579		
국 비					
시 도 비	2,000	147	1,853		
시군구비	3,000	274	2,726		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021. 9. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2022. 8. : 환경개선공사 준공

향후계획

- 시설 현대화로 고품격 공연·전시 행사 등 유치 운영
- 입구 광장 정비, 장애인 편의시설 추가 확충 등 시민 편의 증대

사업명	2022 FIBA 3×3 Challenger in Sacheon	담당자	문화체육과 연정흠(8831-2410)
-----	-------------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 2022년 항저우 아시안게임, 2024년 파리올림픽 정식종목으로 선정된 3대3 농구경기의 국내활성화와 국제적 경기력 확보
- 농구도시 사천의 위상제고와 관광홍보 효과로 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 대 회 명: Sacheon FIBA 3x3 Challenger 2022
- 대회종목: 3대3 국제농구대회(국제농구연맹 승인대회)
- 기 간: 10. 15.(토) ~ 10. 16.(일) 2일간
- 장 소: 삼천포대교공원
- 주최/주관: 국제농구연맹/ 대한민국농구협회, 사천시농구협회
- 참가규모: 8개국 총 14개팀 76명(외국인 56명, 내국인 20명)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 357백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	357		357		
국 비	80	-	80	-	-
시 도 비					
시군구비	200	-	200	-	-
지 방 채					
민간자본	77		77		
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 4. ~ 5.: 사업기본 계획 수립
- 2022. 6.~ 7. : 세부추진계획 수립 및 보조금 교부
- 2022. 8. ~ 9. : 대회 홍보 및 대회 운영 준비
- 2022. 10. : 대회 개최(3일간)
- 2022. 11. : 보조금 정산 및 행사결과 평가

사업명	제19회 사천시민체육대회 개최	담당자	문화체육과 연정흠(28831-2410)
-----	------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민의 건강과 체력증진의 기회 부여
- 시민체육대회 한마당행사로 주민화합과 활기찬 사회분위기 조성

사업개요

- 일 시: 2022. 9. 24.(토)
- 장 소: 사천종합운동장
- 주최/주관 : 사천시체육회
- 참여인원: 14개 읍면동 10,000여명
- 종 목: 13개 종목(트랙3, 필드2, 외곽6, 비체점2)
  - ▷트랙(100m달리기, 400m계주, 조직단체정 400m계주)
  - ▷필드경기: 여자PK, 축구
  - ▷외곽경기: 배구, 족구, 윗놀이, 씨름, 게이트볼, 단체줄넘기
  - ▷비체점: 지구를 굴러라, 화합의 한마당

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	350		350		
국 비					
시 도 비					
시군구비	350	-	350	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 1. ~ 7. : 대회 홍보, 경기장 시설 점검 및 개.보수 추진
- 2022. 8. : 대회 대회용품 등 구입
- 2022. 9. : 준비사항 최종점검, 사천시민체육대회 개최
- 2022. 10. : 보조금 정산 및 행사결과 평가

사업명	사천 문화재 야행	담당자	문화체육과 김상일(☎831-2716)
-----	-----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 도시재생뉴딜사업, 사천바다케이블카, 대교공원 경관조명, 사천아쿠아리움 등 연계 사업을 통한 사업 시너지효과 증대로 문화유산 관광 브랜드화 기반 구축

사업개요

- 기 간 : 2022. 8. 5. ~ 8. 7. (3일간)
- 위 치 : 삼천포 대교공원, 대방진굴항, 각산봉수대, 군영숲
- 규 모 : 관람객 수 20,000명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 388백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	388		388		
국 비	130		130		
시 도 비	32		32		
시군구비	226		226		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 8. : 사천 문화재 야행 행사 개최

사업명	제18회 대한체육회장배 전국 생활체육 및 제57회 대통령기 전국 단체대항 태권도대회	담당자	문화체육과 연정흠(☎831-2410)
-----	--	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 태권도동호인의 저변확대 및 사천시 체육위상 제고
- 우리시 선수의 기량향상 및 우수선수 발굴
- 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 대회명: 제52회 대한태권도협회장기 전국 단체대항태권도 대회
- 일 시: 2022. 10. 14.(금)~10. 19.(일) / 6일간
- 장 소: 삼천포체육관
- 주최/주관 : 대한태권도협회/ 경남태권도협회, 사천시태권도협회
- 참가인원 : 2,500~3,000여 명 내외(선수2,000~2,500/ 기타800)
- 경기종별 : 남·녀 중등부, 고등부, 대학부, 일반부
- 경기방법 : 체급별 토너먼트 개인전 실시

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 246백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	246		246		
국 비					
시 도 비	10	-	10	-	-
시군구비	236	-	236	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2022. 4. ~ 5.: 사업기본 계획 수립
- 2022. 6. ~ 7.: 세부추진계획 수립 및 보조금 교부
- 2022. 8. ~ 9.: 대회 홍보 및 대회 운영 준비
- 2022. 10.: 대회 개최(6일간)
- 2022. 11.: 보조금 정산 및 행사결과 평가

사업명	사천시 계획공모형 지역관광개발사업	담당자	관광진흥과 김선국(☎831-2786)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사천 첨단항공우주과학관 변화 필요성 대구 및 항공관광 도시로의 발전 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2024.
- 위 치 : 사천시 사남면, 대방동 일원
- 규 모 : 지역관광개발 11개 사업(핵심6, 인프라 개선2, 관리운영3)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,000	188	1,643	6,709	3,460
국 비	6,000	94	1,257	2,918	1,731
시 도 비	1,800	28	173	1,080	519
시군구비	4,200	66	213	2,711	1,210
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2020: 기본계획수립
- 2021 ~ 2022: 기본계획 변경 및 세부사업 추진
  - 과학관 콘텐츠 제작설치, 브랜드 개발, 굿즈 개발, 이동식 홍보체험관 제작

향후계획

- 2023: 세부사업 추진
  - 항공 디오라마 제작설치, 항공산업 환경정비, 드론체험장 조성 등
- 2024: 사업완료

사업명	어촌뉴딜300사업(구우진항)	담당자	해양수산물과 강민승(☎831-3125)
-----	-----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 구우진항이 보유하고 있는 잠재자원을 활용하여 타지역과 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어민의 지역정착을 도모하고 관광객 유입을 통한 주민소득증대 기여

사업개요

- 기간 : 2021년 ~ 2024년(3년간)
- 위치 : 사천시 서포면 자혜리 구우진항 일원
- 규모
  - ┌방파제 신설(L=70m), 부잔교 설치(B=4m, L=100m), 어구어망창고 확충(A=30m<sup>2</sup>)
  - └어업활동로 정비 L=293m, 교행안전도로 확장 L=90m
  - └대규모 공동작업장 A=1,728m<sup>2</sup>, 소규모 공동작업장 A=144m<sup>2</sup>
  - └캠핑장 조성 A=4,210m<sup>2</sup>
  - └지역역량강화 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	2,000	4,000	4,000	0
국비	7,000	1,400	2,800	2,800	-
시도비	900	180	360	360	-
시군구비	2,100	420	840	840	-
지방채	0				
민간자본	0				
기타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '22. 1. : 기본계획 승인 및 고시
- '22. 1. : 실시설계용역 시행
- '23. 5. : 구우진항 토목공사 시행

향후계획

- '23. 9. : 시행계획 승인 및 고시
- '24. 12. : 공사 준공

사업명	어촌뉴딜300사업(갯섬항)	담당자	해양수산물 강민승(☎831-3125)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 갯섬항만이 보유하고 있는 잠재자원을 활용하여 타지역과 차별화된 콘텐츠를 발굴하고 어민의 지역정착을 도모하고 관광객 유입을 통한 주민소득증대 기여

사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2024년(3년간)
- 위치 : 사천시 서포면 다평리 갯섬항 일원
- 규모
  - ┌방파제 신설(L=95m), 부잔교 설치(B=4m, L=75m), 어구-어망창고 확충(A=66m<sup>2</sup>)
  - └안전시설물(CCTV, 야간조명, 안전난간) 정비 1식
  - └공동화장실 확충 1개소, 슬슬쉼터 조성 1식, 해수풀장 조성(A=780m<sup>2</sup>)
  - └석방렴탐방로 조성 1식, 구조개 체험장 조성 1식, 세족장 리모델링 1식
  - └지역역량강화 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,275백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,275	0	941	2,873	2,461
국비	4,392	0	659	1,959	1,774
시도비	565	0	84	274	207
시군구비	1,318	0	198	640	480
지방채	0				
민간자본	0				
기타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- '22. 10. : 기본계획 승인 및 고시
- '22. 10. : 실시설계용역 시행
- '23. 5. : 지역역량강화사업 추진

향후계획

- '23. 10.: 시행계획 승인 및 고시
- '24. 12.: 공사 준공

사업명	노산공원과 목적을 잇는 무지개교 건립공사	담당자	해양수산과 강민승(0831-3125)
-----	---------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사천시 랜드마크가 될 무지개교를 설치함으로써 삼천포항을 찾는 방문객에게 볼거리와 즐길거리 제공 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.(3년간)
- 위 치 : 사천시 서금동 147-1번지 일원(삼천포항)
- 규 모 : 보도교 설치(L=110m, B=3m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,500	0	0	500	4,000
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	4,500			500	4,000
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 20.12.: 제4차 향만기본계획 고시(2020-231호)
- 23. 1.: 해양수산 분야 국비 확보 신규사업 조서 제출
- 23. 5.: 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 24. 1.: 공사 착공
- 25. 12.: 공사 준공

사업명	팔포공영주차장 조성사업	담당자	교통행정과 조현우(☎831-3366)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 팔포매립지 주변 각종 행사 시 주차시설 부족으로 행사장 주변 도로에 극심한 교통난이 발생하여 교통난 해소를 위한 주차장 조성

사업개요

- 기 간 : 2021. 12. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 사천시 서금동 146번지
- 규 모 : 노외주차장 조성 3,000㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,900			2,950	
국 비					
시 도 비	2,950	0	0	2,950	0
시군구비	2,950	0	0	2,950	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- '21. 12.: 주차환경개선지원사업 계획변경 승인
- '22. 3.: 지방재정투자심사 완료
- '22. 9.: 실시설계용역 준공
- '22. 10.: 토지분할 및 감정평가

향후계획

- '23. 6.: 보상협의 완료 및 공사 착공
- '23. 12.: 공사 준공

사업명	목재문화체험장 조성사업	담당자	녹지공원과 배성진(8831-3440)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 사천 케이블카 자연휴양림, 바다케이블카, 아쿠아리움 등의 관광자원과 연계하여 체험·관광수요에 부응하고, 체험을 통한 목재에 대한 인식 제고 및 국산목재 이용 촉진에 따른 목재산업 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

- 기 간 : '23. 1. ~ '25. 12.
- 위 치 : 실안동 248번지 일원
- 규 모 : 연면적 1,200m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,200			300	4,900
국 비	4,160			240	3,920
시 도 비	310			20	290
시군구비	730			40	690
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- '23. 2.: 목재문화체험장 기본계획 및 설계공모관리 용역 추진
- '23. 5.: 공공건축사업 사전 검토
- '23. 6.: 공공건축심의위원회 심의
- '23. 6.: 설계공모 시행

향후계획

- '23. 8.: 목재문화체험장 설계공모 작품심사
- '23. 9.: 목재문화체험장 실시설계 용역 추진

사업명	청년지구 우수저류시설 설치사업	담당자	재난안전과 김길규(☎831-3317)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 해수위에 비해 상대적으로 저지대에 위치한 주택 및 상가지역의 상습적인 침수발생으로 재난피해 및 주민생활에 큰 불편을 겪고 있어 우수저류시설 설치 등 재해예방 대책이 시급함.

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 사천시 유람선길 42 일원
- 규 모 : 우수저류시설 2개소 21,000m<sup>3</sup>, 고지배수로 L=472m 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	22,000	11,400	2,433	8,000	2,600
국 비	11,000	5,700	2,426	4,000	1,300
시 도 비	2,200	1,140	1	800	260
시군구비	8,800	4,560	6	3,200	1,040

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2021. 3.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 8.: 실시계획의 수립 및 공고

향후계획

- 2023. 9.: 공사 및 건설사업관리 용역 착수
- 2025. 12.: 공사 준공

사업변경 내역

구 분	당초	변경
사업규모	우수저류시설 28,500m <sup>3</sup> , 고지배수로 500m 등	우수저류시설 21,000m <sup>3</sup> , 고지배수로 472m 등
총사업비	20,800백만원	22,000백만원
사업기간	2021. ~ 2023.	2021. ~ 2025.

사업명	국도3호선~금문해안도로 간 도시계획도로 개설	담당자	도시과 이광수(☎831-3163)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 신청사 및 신도시 개발에 따른 연결도로 개설 시급
- 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2015.~ 2025.(11년간)
- 위 치 : 사천시 용현면 금문리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=793.6m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,000	3,883	4,883	1,500	1,734
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	750	750	-	-	-
시군구비	11,250	3,133	4,883	1,500	1,734
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013. 11. : 투융자 심사
- 2020. 11. : 공사(1단계) 준공

향후계획

- 2023. 8. : 손실보상 협의(2단계)
- 2024. 1. : 공사 착공(2단계)

사업명	용강 주공APT~용두 간 도로개설	담당자	도시과 류호철(☎831-3165)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로개설로 주민생활불편 해소
- 지역균형발전 및 도시기반시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2007. ~ 2024.(18년간)
- 위 치 : 사천시 용강동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=974m, B=25m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,000	4,588	4,100	4,500	812
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	14,000	4,588	4,100	4,500	812
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2013. 3. : 투융자 심사
- 2014. 8. : 공사(1단계) 준공
- 2018. 1. : 손실보상 협의(2단계)
- 2022. 7. : 공사 착공(2단계)

향후계획

- 2024. 12. : 사업 준공

사업명	동계~사주교차로간 도시계획도로 정비 (중로1-11,1-14호선)	담당자	도시과 천경록(☎831-3177)
-----	--	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 사주천년교 가설, 회전교차로 정비와 연계된 사업으로 사천읍과 정동면을 연결하는 도로로 국도3호선과의 교통량 분산
- 도시계획도로 개선으로 주민 생활여건 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2018. ~ 2023.(6년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 사주리, 정동면 고읍리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1.6km, B=20m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,000	13,640	2,313	1,353	2,694
국 비	10,000	5,740	1,313	1,000	1,947
도 비	-	-	-	-	-
시 비	10,000	7,900	1,000	353	747
지 방 채	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2019. 11. : 투융자 심사
- 2020. 1. : 도시계획도로개설(L=0.38km) 공사 준공
- 2020. 8. : 교량가설(L=0.28km) 공사 준공
- 2020. 12. : 도시계획도로개설(L=0.3km) 공사 준공
- 2021. 8. : 도시계획도로개설(L=0.08km) 공사 준공
- 2021. 8. : 도시계획도로개설(L=0.26km) 공사 준공

향후계획

- 2023. 9. : 도시계획도로확포장(L=0.3km) 공사 착공

사업명	화력발전소 우회도로 개설	담당자	도시과 류호철(☎831-3165)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 화력발전소 증설, 신항만 및 향촌산업단지 준공 등에 따른 물동량 증가로 배후도로 개설 필요
- 장기미집행 도시계획시설 집행으로 민원해소 및 시가지 교통난 해소

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2025.(7년간)
- 위 치 : 사천시 죽림동 ~ 향촌동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=4.3km, B=18.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 61,600백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	61,600	1,200	15,500	16,500	28,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	37,000	1,200	6,500	6,500	22,800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	24,600	-	9,000	10,000	5,600
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2022. 3. : 투융자 심사
- 2022. 10. : 손실보상 협의(수용개시)
- 2023. 4. : 공사 착공

향후계획

- 2025. 12. : 공사 준공

사업명	각산 산복도로 개설(소로2-44호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3171)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2006. ~ 2025.(20년간)
- 위 치 : 사천시 남양동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=2,400m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,000	3,790	0	350	860
국 비	-	-	-	-	-
도 비	90	90	-	-	-
시 비	5,110	3,900	-	350	860

추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)

- 2008. 11. : 실시계획인가
- 2009. 1. ~ 2015. 12. : 1단계(L=720m) 보상 완료 및 공사 준공
- 2016. 1. ~ 2018. 12. : 2단계(L=390m) 보상 완료 및 공사 준공
- 2022. 1. : 3단계 일부구간(4공구, L=143m) 공사 착공

향후계획

- 2023. 12. : 3단계(4공구) 공사 준공
- 2023. 6. ~ 2025. 12. : 3단계(L=1,147m) 보상 및 공사 추진

사업명	고읍~예수간 교량 가설 (중로1-16호선)	담당자	도시과 최호준(☎831-3170)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 정동면 고읍·예수리 대규모 주택건설사업 준공에 따른 교통난을 사전 예방하고 잠재적 시민 생활불편 해소
- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2023.(5년간)
- 위 치 : 사천시 정동면 고읍·예수리 일원
- 규 모 : 교량 1기 가설 L=92.8m, B=23.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,500	1,575	1,000	1,200	2,725
국 비					
도 비					
시 비	6,500	1,575	1,000	1,200	2,725

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2019. 6. ~ 2020. 10. : 실시설계
- 2020. 12. : 총괄분 및 2020년분 공사 착공
- 2021. 10. : 2022년분 착공
- 2022. 3. : 2023년분 착공

향후계획

- 2023. 12. : 공사 준공

사업명	실안마을 도시계획도로 개설 (중로2-23호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3171)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)
- 위 치 : 사천시 실안동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,775m, B=15.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,530백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,530	8,400	5,130	0	0
국 비	-	-	-	-	-
도 비	80	-	80	-	-
시 비	13,450	8,400	5,050	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2016. 3. : 실시설계 및 도시관리계획 결정(변경)
- 2019. 7. ~ 2020. 6. : 1단계 보상 협의
- 2020. 4. : 1단계 공사 착공
- 2020. 12. : 2단계 공사 착공
- 2022. 10. : 2단계(2022년 추가분) 공사 착공

향후계획

- 2023. 7. : 1단계 수용재결 신청
- 2023. 12. : 1, 2단계 공사 준공

사업변경 내역

- 보상비 증가에 따라 총사업비 변경(도 투자심사 완료, 22.5.)
  - ┌ 당초 : 12,000백만원(시비 12,000)
  - └ 변경 : 13,980백만원(도비 80, 시비 13,820)

사업명	서포면사무소 주변 도시계획도로 개설(중로2-7호선)	담당자	도시과 최호준(☎831-3170)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2024.(11년간)
- 위 치 : 사천시 서포면 구평리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=320.0m, B=15.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,450백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,450	2,150	300	500	500
국 비					
도 비	200	200			
시 비	3,250	1,950	300	500	500

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2014. 12. : 실시설계
- 2016. ~ 2022. 12. : 보상 협의

향후계획

- 2023. 10.: 수용재결 신청
- 2024. 1. ~ 12.: 공사 착공 및 준공

사업명	삼천포대교공원~각산사거리간 도시계획도로 개설(중로2-10호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3171)
-----	---------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2023.(8년간)
- 위 치 : 사천시 대방동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,035m, B=20.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,100백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,100	12,750	1,080	1,000	2,270
국 비	-	-	-	-	-
도 비	80	-	80	-	-
시 비	17,020	12,750	1,000	1,000	2,270
기 타	0	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 2016. 11. : 도시관리계획 결정(변경)
- 2016. 12. : 실시설계
- 2017. 5. ~ 2022. 12. : 보상 협의 및 공사 추진
- 2021. 11. : 1단계(L=590m) 공사 준공

향후계획

- 2023. 1. ~ 12. : 사업준공

사업명	남양교회~송포천간 도시계획도로 개설(소로2-8호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3171)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)
- 위 치 : 사천시 남양동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=330m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,880백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,880	1,480	400	0	0
국 비	-	-	-	-	-
도 비	250	150		-	-
시 비	1,730	1,330	400	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2014. 6. : 실시설계
- 2016. 1. ~ 2021. 12. : 보상 협의
- 2021. 3. : 공사 착공

향후계획

- 2023. 6. : 공사 준공

사업명	수석1리~무산골 도시계획도로 개설(소로1-7호선)	담당자	도시과 최호준(☎831-3170)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2023.(12년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 수석리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=335m, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,930백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,930	2,530	200	200	0
국 비					
도 비					
시 비	2,930	2,530	200	200	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 97%)

- 2012. 2. : 실시설계
- 2020. 6. ~ 2021. 6. : 1구간 공사 착공 및 준공
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 2구간 보상협약

향후계획

- 2023. 1. ~ 12. : 2구간 착공 및 준공

사업명	사천읍사무소~선인1리간 도시계획도로 개설(소로1-20호선)	담당자	도시과 최호준(☎831-3170)
-----	-------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2006. ~ 2023.(18년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=260m, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,270백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,270	2,170	500	300	300
국 비					
도 비	390	390			
시 비	2,880	1,780	500	300	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2014. 12. : 보상 계속
- 2021. 3. ~ 2022. 8. : 1구간 공사 착공 및 준공
- 2022. 8. ~ 2022. 12. : 2구간 보상

향후계획

- 2023. 1. ~ 12. : 2구간 보상 및 공사 착공

사업명	수도교~별리신호등간 도시계획도로 개설(중로1-12호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3171)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2023.(8년간)
- 위 치 : 사천시 벌용동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=280m, B=20.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000	3,800	1,000	600	2,600
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	8,000	3,800	1,000	600	2,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

- 2017. 5. : 실시설계
- 2018. 1. : 실시계획인가
- 2018. 7. ~ 2022. 12. : 보상 협의

향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 철거 공사 추진 및 개설공사 착공

사업명	선인구획정리지구~중앙병원간 도시계획도로 개설(소로1-19,2-51호선)	담당자	도시과 최호준(☎831-3170)
-----	--	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)
- 위 치 : 사천시 사천읍 선인리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=340m, B=8.0~10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,620백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,620	1,050	370	200	0
국 비					
도 비	70		70		
시 비	1,550	1,050	300	200	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2014. 6. : 실시설계
- 2016. 9. ~ 2022. 12. : 보상 협의

향후계획

- 2023. 6. : 1구간 수용재결 신청
- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 공사 착공 및 준공

사업명	국도3호선~미룡마을간 도시계획도로 개설(중로1-3호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3172)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2026.(13년간)
- 위 치 : 사천시 노룡동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=1,173m, B=20.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	1,800	500	300	4,400
국 비					
도 비	150	150			
시 비	6,850	1,650	500	300	4,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2016. 12. : 실시설계
- 2017. 9. ~ 2022. 12. : 보상 협의

향후계획

- 2023. 1. ~ 2024. 6. : 보상협의
- 2024. 7. ~ 2024. 12.: 1단계 공사 추진(L=680m)
- 2025. 1. ~ 2026. 12. :2단계 보상 및 공사(L=493m)

사업명	송포농공단지~송천마을간 도시계획도로 개설(중로1-2호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3172)
-----	------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2025.(12년간)
- 위 치 : 사천시 송포동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=689m, B=20.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,000	1,200	700	500	4,600
국 비	0	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-
시 비	7,000	1,200	700	500	4,600

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 6. : 실시설계
- 2016. 9. ~ 2022. 12. : 보상 협의
- 2022. 5. ~ 12. : 1단계 공사 착공 및 준공

향후계획

- 2023. 1. ~ 2025. 12. : 2단계 보상협의 및 공사

사업명	삼천포천 강변 도시계획도로 개설(소로2-274호선)	담당자	도시과 백근태(☎831-3172)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025.(5년간)
- 위 치 : 사천시 용강동 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=740m, B=10.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	0	500	500	4,500
국 비	0	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-
시 비	5,500	-	500	500	4500

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 보상협의

향후계획

- 2023. 1. ~ 2025. 12. : 보상협의 및 공사 추진

사업명	정동 동아빌라 주변 도시계획도로 개설(소로2-69호선)	담당자	도시과 정찬영(☎831-3174)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시기반시설 확충으로 지역발전 도모
- 미집행 도시계획시설 집행으로 시민 생활불편 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2023.(10년간)
- 위 치 : 사천시 정동면 고읍리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 L=135m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,400백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,400	1,000	200	200	0
국 비	0	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-
시 비	1,400	1,000	200	200	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 보상협의

향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 보상협의 및 공사 착공 및 준공

사업명	지방도1001호선(검정~검항)확포장	담당자	도로과 김도훈(☎831-3375)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 사천 항공산업대교 연계한 연결도로로 국도3호선의 교통량 분산

사업개요

- 기 간 : 2019. 12. 12. ~ 2025. 12. 10
- 위 치 : 사천시 곤양면 검정리 218
- 규 모 : 도로 확포장 L=1.54km B=11m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,000	2,100	1,700	796	4,404
국 비					
시 도 비	8,900	2,000	1,700	796	4,404
시군구비	100	100			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- '22. 9. : 비관리청 도로공사 시행허가 및 도로구역 결정(변경) 고시
- '22. 12. : 공사(총괄분, 2022년분) 착공

향후계획

- '24. 1월 : 공사(2024년분) 착공
- '25. 12월 : 공사(총괄분) 준공

사업명	사천시 꽃양묘장 이전 조성사업	담당자	농축산과 오말선(☎831-3765)
-----	------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 기후 온난화 대비를 위해 소득작물 실증시범포시설 확충 필요
- 사천시 농업한마당축제 등 각종 축제·행사의 경관 조성 지원 수요가 늘어나는 초화류의 원활한 생산 및 공급량 충족을 위해 기존 향촌동 부지 절대적으로 협소
- 향촌동 양묘장 내 다목적복지회관 건립되어 복지회관 이용객 주민편의시설 설치 요구 양묘장 이전 민원 지속적 제기

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 용현면 신북리 340번지 일원
- 규 모 : 32,241㎡ / 건축 805㎡(지상1층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 114백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	114	3	17	26	68
국 비	34				34
시 도 비	10				10
시군구비	70	3	17	26	24
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 17%)

- 2018. 11. 공유재산관리계획 의회 의결
- 2019. 09. 중기지방재정계획 반영
- 2019. 12. 사천도시관리계획시설 결정
- 2021. 03. 지방재정투자심사 실시
- 2022. 12. 기본 및 실시설계용역 완료

향후계획

- 2023. 04. 실시계획인가 고시
- 2023. 05. 보상계획공고 및 열람, 손실보상협의 및 계약체결
- 2024. 01. ~ 12. 사업 착공 및 준공

사업명	논 타작물 단지화조성 다각화 지원	담당자	기술지원과 김정옥(28831-3870)
-----	--------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 논 타작물 재배 단지를 집중지원하여 과잉 생산되는 쌀의 적정 생산 유도
- 식량작물 전반에 걸친 생산·유통여건 개선

사업개요

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12. (2년간)
- 위 치 : 사천시 곤명면 봉명로 219, 콩사랑영농조합법인
- 규 모 : 저온 저장시설, 계근대, 지게차 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,988백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,988	1,618	1,370	-	-
국 비	1,195	647	548	-	-
도 비	358	194	164	-	-
시 비	837	453	384	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	598	324	274	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2021년: 저온창고, 일반창고, 지게차, 계근대 등 완료 후 보조금 교부
- 2022년: 포장시설, 탈피가공시설, 교육·컨설팅 등 완료 후 보조금 교부
- 2023년: 선별 및 정산시설 공사 완료 후 보조금 교부

향후계획

- 사후관리 철저

사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구분	사 업 비		변경 사유
	당 초	변 경	
총사업비	2,988	2,988	전체 사업비 변동 없음
건축공사	1,760	1,652	건축, 전기, 소방공사 반영
토목공사 및 감리	20	47	가공시설 설계 및 감리 반영
시설장비	1,198	1,279	
교육컨설팅	10	10	

사업명	용남중학교 미래교육관 증축 지원	담당자	평생학습센터 한보람 (☎831-2585)
-----	-------------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 용남중학교는 교육부 지정 농어촌 거점중학교로 매년 학생 수가 증가되어 기본 교육시설의 부족으로 기본수업 진행에 어려움이 있으므로 미래교육관을 증축하여 학생들에게 질 높은 교육환경을 제공하고 미래교육 모델로 활용하고자 함
- 다목적강당(체육시설), 소규모공연장(예술공간), 특별실/마을학교/급식소(복합문화공간) 증축을 통해 학생들과 지역민이 함께 누릴 수 있는 공간 창출

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 12.
- 위 치 : 용남중학교(사천시 용현면 선진길 24 일원)
- 규 모 : 미래교육관(3동, 연면적 4,661㎡)
  - 가동: 1층 특별교실 1실(96㎡), 급식소 634㎡, 필로티광장 691㎡, 2층 특별교실 8실(1,038㎡)
  - 나동: 다목적강당(1층 다목적강당 1055㎡, 2층 계단실·화장실 49㎡)
  - 다동: 소규모공연장(1층 소규모공연장 539㎡, 피로티 285㎡, 2층 소규모공연장 274㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,212백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,212	889	1,383	6,940	
시 비	3,173		1,000	2,173	
기 타	6,039	889	383	4,767	

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 40%)

- 2019. 8.: 총사업비(70억 원)의 시 대응투자(35억 원) 협약
- 2019.11.: 시 지방재정 투자심사
- 2020. 2.: 교육관 부지 토지기탁 협약 체결(사유지 2필지 1,399㎡→용남학원)
- 2020. 2.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사
  - 도시관리계획 결정(변경) 등 사전절차 이행 요구(조건부 승인)

- 2020. 3.~6.: 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 용역(2,370㎡)
- 2020. 6. 18.: 도시관리계획(시설:학교) 결정(변경) 및 지형도면 승인 고시 (33,903㎡ → 36,273㎡ / 증 2,370㎡)
- 2020. 6. 23.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정
- 2020. 9. ~ 2020. 10.: 기본설계용역 현상공모
- 2020.11.: 도교육청 특별교부금 확정
- 2021년 제1차 지방재정투자사업 심의결과⇒ 재검토
- 2021. 5.: 2021년 제3차 지방재정투자사업 재상정
- 2021. 8.: 2021년 제3차 지방재정투자사업 심사완료(조건부)
- 2021.10.: 도교육청 재정계획심의위원회 투자심사(재심사)-적정
- 2021.12.: 사업계획 변경승인(급식소 시설 추가에 따른 사업량 및 사업비 변경 3,770㎡→4,389㎡ / 7,137백만 원→9,212백만 원)
- 2022. 5.: 시 보조금 1차 교부(10억 원) 및 변경 협약서 송부
- 2022. 10.: 실시설계 용역 완료
- 2022. 11.: 공사입찰 및 사업자 선정
- 2022. 11.: 사업기간 연장 승인

□ 향후계획

- 2022. 12. ~ 2023. 12.: 공사 착공 및 준공
  - 시 보조금 2차 교부(2,173백만원) ※ 공사실적에 따라 보조금 교부
  - 시설 운영 및 관리 협약 체결
- 2024. 1.: 학생 수업 및 시민 활용

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2019. 10. ~ 2022. 12.(3년 3개월)	2019. 10. ~ 2023. 12.(4년 3개월)
사업비 및 재원	○ 총 사업비: 7,137백만원 - 도교육청 특별교부금: 3,173 - 시 지원비: 3,173 - 토지매입비(기탁,매입): 791(학교법인부담)	○ 총 사업비 : 9,212백만원 - 도교육청 특별교부금(미래교육관): 3,173 - 시 지원비(미래교육관): 3,173 - 교육비특별회계(급식소신축): 2,075 - 토지매입비(기탁,매입) : 791(학교법인부담)
사업량	○ 3동, 연면적 3,770㎡ - 다목적강당(1층 필로티 800㎡, 2층 920㎡) : 1,720㎡ - 소규모공연장: 850㎡ - 특별실(1층)·마을학교(2층): 1,200㎡	○ 3동, 연면적 4,661㎡ - 다목적강당(1층 1055㎡, 2층 49㎡): 1,104㎡ - 1층 소규모공연장·필로티 824㎡, 2층 소규모 공연장 274㎡ - 1층 급식소·특별실·필로티(1,421㎡), 2층 특별실 마을교실(1,038㎡)

사업명	음식물 바이오가스화 사업	담당자	환경사업소 신경민(0831-5605)
-----	---------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 음식물류폐기물 공공처리시설(20톤/일)의 노후화로 대체시설 마련
- 유기성폐자원(음식물)의 에너지화를 통한 자원순환 및 에너지자립화 도모

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 경상남도 사천시 환경길 55 일원(삼천포공공하수처리시설 내)
- 규 모 : 음식물 바이오가스화시설 40톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,802백만원 (2022년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	9,802	8,527	1,275	-	-
국 비	2,940	2,558	382	-	-
시 도 비	1,961	1,706	255	-	-
시군구비	4,901	4,263	638	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014. 9.: 타당성조사 연구용역 완료
- 2017. 8.: 기본 및 실시설계 용역
- 2020. 3.: 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 착공
- 2020. 12.: 전처리시설 40톤/일(2020년분) 공사 준공
- 2021. 3.: 혐기성소화조(2021년분) 공사 착수
- 2021. 11.: 혐기성소화조(2021년분) 시운전 착수
- 2022. 12.: 총괄 준공

사업명	사등위생매립장 확장사업(2-3단계)	담당자	환경사업소 송주연(0831-5607)
-----	---------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

○ 2-2단계 매립시설이 2025년 상반기 매립종료가 예상되므로 매립장 확장사업을 추진하여 지속적이고 안정적인 생활폐기물 처리 도모

사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 경상남도 사천시 환경길 57 일원
- 규 모 : 217,000m<sup>3</sup>(기존 매립장 수직증설)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,972백만원 (2022년말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,972	-	45	721	3,206
국 비	1,192	-	-	200	992
시 도 비	804	-	-	140	664
시군구비	1,976	-	45	381	1,550

추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- 1997. 10.: 사등 쓰레기 위생매립장 확장사업 기본설계 완료
- 2001. 2.: 폐기물처리시설 설치승인(1,040,000m<sup>3</sup>)
- 2002. 4.: 폐기물처리시설 사용개시 신고(1단계 219,200m<sup>3</sup>)
- 2009. 12.: 폐기물처리시설 사용개시 신고(2-1단계 249,600m<sup>3</sup>)
- 2019. 6.: 폐기물처리시설 사용개시 신고(2-2단계 211,000m<sup>3</sup>)
- 2021. 11.: 2021년 정기 제4차 지방재정투자사업 심사
- 2021. 12.: 중기지방재정계획 반영
- 2022. 3.: 사등위생매립장 확장(2-3단계) 국고보조금 신청
- 2023. 1.: 국고보조사업 확정 및 2023년도 사업비 확보
- 2023. 7.: 실시설계 용역 완료

향후계획

- 2023. 7.: 공사 발주 및 시공업체 선정
- 2023. 9.: 공사 착공
- 2024. 12.: 공사 준공